

	CONSTRUÇÃO DA CRECHE NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - FNDE - CRECHE TIPO 2 - OPÇÃO 220V		BOLETIM DE MEDIÇÃO		VALORES (R\$)		PORC (%)
			CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU		CONTRATO INICIAL (A):	R\$ 3.154.919,75	-
					REAJUSTES (B):	R\$ -	-
					CONTRATO REAJUSTADO (A+B):	R\$ 3.154.919,75	-
LOCAL: AVENIDA MAJOR JOÃO MARTINS, SÃO LUIS DO CURU - CE		LICITAÇÃO:	0205.01.2025-CPFME	BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:	03	MEDIÇÃO ACUMULADA:	R\$ 580.517,39 18,40%
FELIPE HENRIQUE SILVA ME				PRAZO DE OBRA:	ADITIVADO	SALDO A MEDIR:	R\$ 2.574.402,36 81,60%
CNPJ: 29.400.680/0001-12		BDI:	25,00%	PERÍODO DE MEDIÇÃO:	04/05/2026 - 10/06/2026	VALOR DA MEDIÇÃO:	R\$ 185.513,63 5,88%
TABELAS: SINAPI 2024/03 SEM DESONERAÇÃO E SP OBRAS 193 SEM DESONERAÇÃO							

RESUMO ORÇAMENTÁRIO							
Nº DA MEDIÇÃO	VALOR (R\$)	PORC. (%)	ACUMULADO TOTAL	PORC. (%)	SALDO	PORC. (%)	
MEDIÇÃO 01	R\$ 192.549,93	6,10%	R\$ 192.549,93	6,10%	R\$ 2.962.369,82	93,90%	
MEDIÇÃO 02	R\$ 202.453,81	6,42%	R\$ 395.003,76	12,52%	R\$ 2.759.915,99	87,48%	
MEDIÇÃO 03	R\$ 185.513,63	5,88%	R\$ 580.517,39	18,40%	R\$ 2.574.402,36	81,60%	


	CONSTRUÇÃO DA CRECHE NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - FNDE - CRECHE TIPO 2 - OPÇÃO 220V		BOLETIM DE MEDIÇÃO				VALORES (R\$)				PORC (%)
			CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU				CONTRATO INICIAL (A): R\$ 3.154.919,75				-
							REAJUSTES (B):				-
							CONTRATO REAJUSTADO (A+B): R\$ 3.154.919,75				-
LOCAL: AVENIDA MAJOR JOÃO MARTINS, SÃO LUIS DO CURU - CE		LICITAÇÃO:	0205.01.2025-CPFME	BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:	03		MEDIÇÃO ACUMULADA: R\$ 580.517,39				18,40%
FELIPE HENRIQUE SILVA ME				PRAZO DE OBRA:	ADITIVADO		SALDO A MEDIR: R\$ 2.574.402,36				81,60%
CNPJ: 29.400.680/0001-12		BDI:	25,00%	PERÍODO DE MEDIÇÃO:	04/05/2026 - 10/06/2026		VALOR DA MEDIÇÃO: R\$ 185.513,63				5,88%
TABELAS: SINAPI 2024/03 SEM DESONERAÇÃO E SP OBRAS 193 SEM DESONERAÇÃO											

PROPOSTA							QUANTIDADES				FINANCEIRO				PERCENTUAL			
NUM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$ C/ BDI)	TOTAL (R\$ C/ BDI)	PERÍODO	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	VALOR PERÍODO (R\$)	VALOR ACUMULADO ANTERIOR (R\$)	VALOR ACUMULADO (R\$)	SALDO (R\$)	(%) ACUMULADO				
1	SERVIÇOS	PRELIMINARES			R\$	371.947,03				R\$	14.972,55	R\$	53.802,11	R\$	68.774,66	R\$	303.172,37	18,49%
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	10,00	R\$ 365,28	R\$ 3.652,80		6,00	6,00	R\$ -	R\$ 2.191,68	R\$ 2.191,68	R\$ 1.461,12	60,00%				
1.2	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	99,00	R\$ 111,44	R\$ 11.032,56		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.032,56	0,00%				
1.3	101509	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1,00	R\$ 2.069,71	R\$ 2.069,71		1,00	1,00	R\$ -	R\$ 2.069,71	R\$ 2.069,71	R\$ -	100,00%				
1.4	FNDE 03	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO	UN	1,00	R\$ 3.683,20	R\$ 3.683,20		1,00	1,00	R\$ -	R\$ 3.683,20	R\$ 3.683,20	R\$ -	100,00%				
1.5	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	127,78	R\$ 77,66	R\$ 9.923,39		127,78	127,78	R\$ -	R\$ 9.923,39	R\$ 9.923,39	R\$ -	100,00%				
1.6	FNDE 231	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MÊS	8,00	R\$ 1.737,50	R\$ 13.900,00		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.900,00	0,00%				
1.7	FNDE 230	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MÊS	8,00	R\$ 1.357,41	R\$ 10.859,28		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.859,28	0,00%				
1.8	FNDE 232	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MÊS	8,00	R\$ 2.171,88	R\$ 17.375,04		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.375,04	0,00%				
1.9	FNDE 392	ADMINISTRAÇÃO LOCAL TIPO 2	UN	1,00	R\$ 299.451,05	R\$ 299.451,05	0,050	0,12	0,17	R\$ 14.972,55	R\$ 35.934,13	R\$ 50.906,68	R\$ 248.544,37	17,00%				
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES				R\$	49.833,03				R\$	2.495,59	R\$	46.864,46	R\$	49.360,05	R\$	472,98	99,05%
2.1	EDIFICAÇÃO				R\$	47.261,63				R\$	2.495,59	R\$	44.766,04	R\$	47.261,63	R\$	-	100,00%
2.1.1	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	1.575,00	R\$ 0,78	R\$ 1.228,50		1.575,00	1.575,00	R\$ -	R\$ 1.228,50	R\$ 1.228,50	R\$ -	100,00%				
2.1.2	94306	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO. AF_08/2023	M3	158,44	R\$ 78,75	R\$ 12.477,15	31,69	126,75	158,44	R\$ 2.495,59	R\$ 9.981,56	R\$ 12.477,15	R\$ -	100,00%				
2.1.3	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	250,58	R\$ 119,06	R\$ 29.834,05		250,58	250,58	R\$ -	R\$ 29.834,05	R\$ 29.834,05	R\$ -	100,00%				
2.1.4	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	107,09	R\$ 3,96	R\$ 424,08		107,09	107,09	R\$ -	R\$ 424,08	R\$ 424,08	R\$ -	100,00%				
2.1.5	93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	210,86	R\$ 15,64	R\$ 3.297,85		210,86	210,86	R\$ -	R\$ 3.297,85	R\$ 3.297,85	R\$ -	100,00%				
2.2	MURETA ABRIGO DE GAS				R\$	2.098,42				R\$	-	R\$	2.098,42	R\$	2.098,42	R\$	-	100,00%


	CONSTRUÇÃO DA CRECHE NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - FNDE - CRECHE TIPO 2 - OPÇÃO 220V		BOLETIM DE MEDIÇÃO				VALORES (R\$)				PORC (%)	
			CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU				CONTRATO INICIAL (A):		R\$	3.154.919,75	-	-
							REAJUSTES (B):		-	-	-	-
							CONTRATO REAJUSTADO (A+B):		R\$	3.154.919,75	-	-
LOCAL: AVENIDA MAJOR JOÃO MARTINS, SÃO LUIS DO CURU - CE		LICITAÇÃO:	0205.01.2025-CPFME	BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:	03		MEDIÇÃO ACUMULADA:		R\$	580.517,39	18,40%	
FELIPE HENRIQUE SILVA ME				PRAZO DE OBRA:	ADITIVADO		SALDO A MEDIR:		R\$	2.574.402,36	81,60%	
CNPJ: 29.400.680/0001-12		BDI:	25,00%	PERÍODO DE MEDIÇÃO:	04/05/2026 - 10/06/2026		VALOR DA MEDIÇÃO:		R\$	185.513,63	5,88%	

TABELAS: SINAPI 2024/03 SEM DESONERAÇÃO E SP OBRAS 193 SEM DESONERAÇÃO

PROPOSTA						QUANTIDADES				FINANCEIRO				PERCENTUAL
NUM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$ C/ BDI)	TOTAL (R\$ C/ BDI)	PERÍODO	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	VALOR PERÍODO (R\$)	VALOR ACUMULADO ANTERIOR (R\$)	VALOR ACUMULADO (R\$)	SALDO (R\$)	(%) ACUMULADO
2.2.1	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	15,68	R\$ 119,06	R\$ 1.866,86		15,68	15,68	R\$ -	R\$ 1.866,86	R\$ 1.866,86	R\$ -	100,00%
2.2.2	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	13,37	R\$ 3,96	R\$ 52,95		13,37	13,37	R\$ -	R\$ 52,95	R\$ 52,95	R\$ -	100,00%
2.2.3	93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	11,42	R\$ 15,64	R\$ 178,61		11,42	11,42	R\$ -	R\$ 178,61	R\$ 178,61	R\$ -	100,00%
2.3	CASTELO D'ÁGUA					R\$ 472,98				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 472,98	0,00%
2.3.1	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	3,65	R\$ 119,06	R\$ 434,57		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 434,57	0,00%
2.3.2	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	4,84	R\$ 3,96	R\$ 19,17		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,17	0,00%
2.3.3	93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	1,23	R\$ 15,64	R\$ 19,24		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,24	0,00%
3	FUNDAÇÕES					R\$ 155.752,69				R\$ -	R\$ 141.441,07	R\$ 141.441,07	R\$ 14.311,62	90,81%
3.1	CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS					R\$ 47.534,69				R\$ -	R\$ 47.534,69	R\$ 47.534,69	R\$ -	100,00%
3.1.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	46,65	R\$ 48,24	R\$ 2.250,40		46,65	46,65	R\$ -	R\$ 2.250,40	R\$ 2.250,40	R\$ -	100,00%
3.1.2	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	131,71	R\$ 104,56	R\$ 13.771,60		131,71	131,71	R\$ -	R\$ 13.771,60	R\$ 13.771,60	R\$ -	100,00%
3.1.3	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	317,20	R\$ 19,40	R\$ 6.153,68		317,20	317,20	R\$ -	R\$ 6.153,68	R\$ 6.153,68	R\$ -	100,00%
3.1.4	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	41,25	R\$ 18,00	R\$ 742,50		41,25	41,25	R\$ -	R\$ 742,50	R\$ 742,50	R\$ -	100,00%
3.1.5	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	366,94	R\$ 16,01	R\$ 5.874,71		366,94	366,94	R\$ -	R\$ 5.874,71	R\$ 5.874,71	R\$ -	100,00%
3.1.6	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	225,00	R\$ 13,55	R\$ 3.048,75		225,00	225,00	R\$ -	R\$ 3.048,75	R\$ 3.048,75	R\$ -	100,00%
3.1.7	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	134,38	R\$ 20,27	R\$ 2.723,88		134,38	134,38	R\$ -	R\$ 2.723,88	R\$ 2.723,88	R\$ -	100,00%


	CONSTRUÇÃO DA CRECHE NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - FNDE - CRECHE TIPO 2 - OPÇÃO 220V		BOLETIM DE MEDIÇÃO				VALORES (R\$)				PORC (%)	
			CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU				CONTRATO INICIAL (A):		R\$	3.154.919,75	-	-
							REAJUSTES (B):		-	-	-	-
							CONTRATO REAJUSTADO (A+B):		R\$	3.154.919,75	-	-
LOCAL: AVENIDA MAJOR JOÃO MARTINS, SÃO LUIS DO CURU - CE		LICITAÇÃO:	0205.01.2025-CPFME	BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:	03		MEDIÇÃO ACUMULADA:		R\$	580.517,39	18,40%	
FELIPE HENRIQUE SILVA ME				PRAZO DE OBRA:	ADITIVADO		SALDO A MEDIR:		R\$	2.574.402,36	81,60%	
CNPJ: 29.400.680/0001-12		BDI:	25,00%	PERÍODO DE MEDIÇÃO:	04/05/2026 - 10/06/2026		VALOR DA MEDIÇÃO:		R\$	185.513,63	5,88%	

PROPOSTA							QUANTIDADES			FINANCEIRO				PERCENTUAL
NUM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$ C/ BDI)	TOTAL (R\$ C/ BDI)	PERÍODO	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	VALOR PERÍODO (R\$)	VALOR ACUMULADO ANTERIOR (R\$)	VALOR ACUMULADO (R\$)	SALDO (R\$)	(%) ACUMULADO
3.1.8	96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	15,55	R\$ 834,03	R\$ 12.969,17		15,55	15,55	R\$ -	R\$ 12.969,17	R\$ 12.969,17	R\$ -	100,00%
3.2	CONCRETO ARMADO PARA VIGA BALDRAME					R\$ 85.422,98				R\$ -	R\$ 85.422,98	R\$ 85.422,98	R\$ -	100,00%
3.2.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	60,44	R\$ 48,24	R\$ 2.915,63		60,44	60,44	R\$ -	R\$ 2.915,63	R\$ 2.915,63	R\$ -	100,00%
3.2.2	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	M3	3,89	R\$ 965,05	R\$ 3.754,04		3,89	3,89	R\$ -	R\$ 3.754,04	R\$ 3.754,04	R\$ -	100,00%
3.2.3	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	349,55	R\$ 104,56	R\$ 36.548,95		349,55	349,55	R\$ -	R\$ 36.548,95	R\$ 36.548,95	R\$ -	100,00%
3.2.4	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	660,10	R\$ 18,00	R\$ 11.881,80		660,10	660,10	R\$ -	R\$ 11.881,80	R\$ 11.881,80	R\$ -	100,00%
3.2.5	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	113,60	R\$ 16,01	R\$ 1.818,74		113,60	113,60	R\$ -	R\$ 1.818,74	R\$ 1.818,74	R\$ -	100,00%
3.2.6	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	26,41	R\$ 13,55	R\$ 357,86		26,41	26,41	R\$ -	R\$ 357,86	R\$ 357,86	R\$ -	100,00%
3.2.7	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	356,91	R\$ 24,94	R\$ 8.901,34		356,91	356,91	R\$ -	R\$ 8.901,34	R\$ 8.901,34	R\$ -	100,00%
3.2.8	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	24,18	R\$ 795,89	R\$ 19.244,62		24,18	24,18	R\$ -	R\$ 19.244,62	R\$ 19.244,62	R\$ -	100,00%
3.3	FUNDAÇÃO CASTELO D'ÁGUA					R\$ 9.274,12				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.274,12	0,00%
3.3.1	100896	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVELY MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA	M	35,00	R\$ 73,11	R\$ 2.558,85		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.558,85	0,00%
3.3.2	95601	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	5,00	R\$ 22,78	R\$ 113,90		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 113,90	0,00%
3.3.3	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	4,84	R\$ 48,24	R\$ 233,48		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 233,48	0,00%
3.3.4	96540	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	4,40	R\$ 169,75	R\$ 746,90		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 746,90	0,00%
3.3.5	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	116,61	R\$ 17,63	R\$ 2.055,83		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.055,83	0,00%
3.3.6	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	83,78	R\$ 13,55	R\$ 1.135,22		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.135,22	0,00%

	CONSTRUÇÃO DA CRECHE NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - FNDE - CRECHE TIPO 2 - OPÇÃO 220V		BOLETIM DE MEDIÇÃO				VALORES (R\$)				PORC (%)	
			CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU				CONTRATO INICIAL (A):		R\$	3.154.919,75	-	-
							REAJUSTES (B):		-	-	-	-
							CONTRATO REAJUSTADO (A+B):		R\$	3.154.919,75	-	-
LOCAL: AVENIDA MAJOR JOÃO MARTINS, SÃO LUIS DO CURU - CE		LICITAÇÃO:	0205.01.2025-CPFME	BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:	03		MEDIÇÃO ACUMULADA:		R\$	580.517,39	18,40%	
FELIPE HENRIQUE SILVA ME				PRAZO DE OBRA:	ADITIVADO		SALDO A MEDI:		R\$	2.574.402,36	81,60%	
CNPJ: 29.400.680/0001-12		BDI:	25,00%	PERÍODO DE MEDIÇÃO:	04/05/2026 - 10/06/2026		VALOR DA MEDIÇÃO:		R\$	185.513,63	5,88%	


TABELAS: SINAPI 2024/03 SEM DESONERAÇÃO E SP OBRAS 193 SEM DESONERAÇÃO

PROPOSTA							QUANTIDADES				FINANCEIRO				PERCENTUAL
NUM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$ C/ BDI)	TOTAL (R\$ C/ BDI)	PERÍODO	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	VALOR PERÍODO (R\$)	VALOR ACUMULADO ANTERIOR (R\$)	VALOR ACUMULADO (R\$)	SALDO (R\$)	(%) ACUMULADO	
3.3.7	104915	ARMAÇÃO DE BLOCO E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	13,87	R\$ 12,81	R\$ 177,67		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 177,67	0,00%	
3.3.8	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	13,08	R\$ 24,94	R\$ 326,22		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 326,22	0,00%	
3.3.9	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME. FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	2,42	R\$ 795,89	R\$ 1.926,05		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.926,05	0,00%	
3.4	ABRIGO DE GAS - BLOCOS					R\$ 2.896,85				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.896,85	0,00%	
3.4.1	100896	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVELY MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA	M	17,50	R\$ 73,11	R\$ 1.279,43		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.279,43	0,00%	
3.4.2	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	1,25	R\$ 48,24	R\$ 60,30		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60,30	0,00%	
3.4.3	96540	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	5,00	R\$ 169,75	R\$ 848,75		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 848,75	0,00%	
3.4.4	103797	ARMAÇÃO DE DESCIDA D'ÁGUA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	KG	10,19	R\$ 20,31	R\$ 206,96		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 206,96	0,00%	
3.4.5	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME. FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,63	R\$ 795,89	R\$ 501,41		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 501,41	0,00%	
3.5	MURETA E ABRIGO DE GAS - VIGAS BALDRAME					R\$ 10.624,05				R\$ -	R\$ 8.483,40	R\$ 8.483,40	R\$ 2.140,65	79,85%	
3.5.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	13,25	R\$ 48,24	R\$ 639,18		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 639,18	0,00%	
3.5.2	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	44,97	R\$ 123,91	R\$ 5.572,23		38,22	38,22	R\$ -	R\$ 4.735,84	R\$ 4.735,84	R\$ 836,39	84,99%	
3.5.3	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	84,20	R\$ 18,00	R\$ 1.515,60		71,57	71,57	R\$ -	R\$ 1.288,26	R\$ 1.288,26	R\$ 227,34	85,00%	
3.5.4	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME. FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	3,64	R\$ 795,89	R\$ 2.897,04		3,09	3,09	R\$ -	R\$ 2.459,30	R\$ 2.459,30	R\$ 437,74	84,89%	
4	SUPERESTRUTURA					R\$ 354.578,02				R\$ 83.248,08	R\$ 24.085,07	R\$ 107.333,15	R\$ 247.244,87	30,27%	
4.1	CONCRETO ARMADO - PILARES					R\$ 57.561,16				R\$ 32.190,00	R\$ 21.469,01	R\$ 53.659,01	R\$ 3.902,15	93,22%	
4.1.1	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	333,34	R\$ 63,34	R\$ 21.113,76	163,34	141,14	304,48	R\$ 10.345,96	R\$ 8.939,81	R\$ 19.285,77	R\$ 1.827,99	91,34%	

	CONSTRUÇÃO DA CRECHE NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - FNDE - CRECHE TIPO 2 - OPÇÃO 220V		BOLETIM DE MEDIÇÃO				VALORES (R\$)				PORC (%)	
			CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU				CONTRATO INICIAL (A):		R\$	3.154.919,75	-	-
							REAJUSTES (B):		-	-	-	-
							CONTRATO REAJUSTADO (A+B):		R\$	3.154.919,75	-	-
LOCAL: AVENIDA MAJOR JOÃO MARTINS, SÃO LUIS DO CURU - CE		LICITAÇÃO:	0205.01.2025-CPFME	BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:	03		MEDIÇÃO ACUMULADA:		R\$	580.517,39	18,40%	
FELIPE HENRIQUE SILVA ME				PRAZO DE OBRA:	ADITIVADO		SALDO A MEDIR:		R\$	2.574.402,36	81,60%	
CNPJ: 29.400.680/0001-12		BDI:	25,00%	PERÍODO DE MEDIÇÃO:	04/05/2026 - 10/06/2026		VALOR DA MEDIÇÃO:		R\$	185.513,63	5,88%	


TABELAS: SINAPI 2024/03 SEM DESONERAÇÃO E SP OBRAS 193 SEM DESONERAÇÃO

PROPOSTA							QUANTIDADES				FINANCEIRO				PERCENTUAL
NUM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$ C/ BDI)	TOTAL (R\$ C/ BDI)	PERÍODO	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	VALOR PERÍODO (R\$)	VALOR ACUMULADO ANTERIOR (R\$)	VALOR ACUMULADO (R\$)	SALDO (R\$)	(%) ACUMULADO	
4.1.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	839,33	R\$ 13,90	R\$ 11.666,69	549,29	290,04	839,33	R\$ 7.635,13	R\$ 4.031,56	R\$ 11.666,69	R\$ -	100,00%	
4.1.3	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	312,88	R\$ 11,65	R\$ 3.645,05	234,66	78,22	312,88	R\$ 2.733,79	R\$ 911,26	R\$ 3.645,05	R\$ -	100,00%	
4.1.4	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	450,22	R\$ 17,65	R\$ 7.946,38	291,46	158,76	450,22	R\$ 5.144,27	R\$ 2.802,11	R\$ 7.946,38	R\$ -	100,00%	
4.1.5	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	18,25	R\$ 722,70	R\$ 13.189,28	8,76	6,62	15,38	R\$ 6.330,85	R\$ 4.784,27	R\$ 11.115,12	R\$ 2.074,16	84,27%	
4.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS					R\$ 56.691,37				R\$ 38.730,95	R\$ -	R\$ 38.730,95	R\$ 17.960,42	68,32%	
4.2.1	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	344,10	R\$ 63,34	R\$ 21.795,29	240,87	-	240,87	R\$ 15.256,71	R\$ -	R\$ 15.256,71	R\$ 6.538,58	70,00%	
4.2.2	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	675,91	R\$ 15,61	R\$ 10.550,96	540,73	-	540,73	R\$ 8.440,80	R\$ -	R\$ 8.440,80	R\$ 2.110,16	80,00%	
4.2.3	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	9,64	R\$ 13,90	R\$ 134,00	7,71	-	7,71	R\$ 107,17	R\$ -	R\$ 107,17	R\$ 26,83	79,98%	
4.2.4	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	365,31	R\$ 17,65	R\$ 6.447,72	292,25	-	292,25	R\$ 5.158,21	R\$ -	R\$ 5.158,21	R\$ 1.289,51	80,00%	
4.2.5	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	24,55	R\$ 723,56	R\$ 17.763,40	13,50	-	13,50	R\$ 9.768,06	R\$ -	R\$ 9.768,06	R\$ 7.995,34	54,99%	
4.3	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS					R\$ 4.217,60				R\$ 3.397,32	R\$ -	R\$ 3.397,32	R\$ 820,28	80,55%	
4.3.1	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	124,12	R\$ 33,98	R\$ 4.217,60	99,98	-	99,98	R\$ 3.397,32	R\$ -	R\$ 3.397,32	R\$ 820,28	80,55%	
4.4	CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES					R\$ 2.616,06				R\$ -	R\$ 2.616,06	R\$ 2.616,06	R\$ -	100,00%	
4.4.1	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	18,00	R\$ 63,34	R\$ 1.140,12		18,00	18,00	R\$ -	R\$ 1.140,12	R\$ 1.140,12	R\$ -	100,00%	
4.4.2	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	43,92	R\$ 15,61	R\$ 685,59		43,92	43,92	R\$ -	R\$ 685,59	R\$ 685,59	R\$ -	100,00%	


	CONSTRUÇÃO DA CRECHE NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - FNDE - CRECHE TIPO 2 - OPÇÃO 220V		BOLETIM DE MEDIÇÃO				VALORES (R\$)				PORC (%)	
			CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU				CONTRATO INICIAL (A):		R\$	3.154.919,75	-	-
							REAJUSTES (B):		-	-	-	-
							CONTRATO REAJUSTADO (A+B):		R\$	3.154.919,75	-	-
LOCAL: AVENIDA MAJOR JOÃO MARTINS, SÃO LUIS DO CURU - CE		LICITAÇÃO:	0205.01.2025-CPFME	BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:	03		MEDIÇÃO ACUMULADA:		R\$	580.517,39	18,40%	
FELIPE HENRIQUE SILVA ME				PRAZO DE OBRA:	ADITIVADO		SALDO A MEDIR:		R\$	2.574.402,36	81,60%	
CNPJ: 29.400.680/0001-12		BDI:	25,00%	PERÍODO DE MEDIÇÃO:	04/05/2026 - 10/06/2026		VALOR DA MEDIÇÃO:		R\$	185.513,63	5,88%	

TABELAS: SINAPI 2024/03 SEM DESONERAÇÃO E SP OBRAS 193 SEM DESONERAÇÃO

PROPOSTA							QUANTIDADES				FINANCEIRO				PERCENTUAL
NUM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$ C/ BDI)	TOTAL (R\$ C/ BDI)	PERÍODO	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	VALOR PERÍODO (R\$)	VALOR ACUMULADO ANTERIOR (R\$)	VALOR ACUMULADO (R\$)	SALDO (R\$)	(%) ACUMULADO	
4.4.3	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	13,66	R\$ 17,65	R\$ 241,10		13,66	13,66	R\$ -	R\$ 241,10	R\$ 241,10	R\$ -	100,00%	
4.4.4	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,76	R\$ 722,70	R\$ 549,25		0,76	0,76	R\$ -	R\$ 549,25	R\$ 549,25	R\$ -	100,00%	
4.5 CONCRETO ARMADO - CASA DE GAS - PILARES VIGAS E LAJE						R\$ 3.356,47				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.356,47	0,00%	
4.5.1	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	19,24	R\$ 63,34	R\$ 1.218,66		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.218,66	0,00%	
4.5.2	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	15,26	R\$ 16,63	R\$ 253,77		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 253,77	0,00%	
4.5.3	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	19,45	R\$ 15,61	R\$ 303,61		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 303,61	0,00%	
4.5.4	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	28,01	R\$ 13,90	R\$ 389,34		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 389,34	0,00%	
4.5.5	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	17,06	R\$ 17,65	R\$ 301,11		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 301,11	0,00%	
4.5.6	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	1,23	R\$ 723,56	R\$ 889,98		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 889,98	0,00%	
4.6 ESTRUTURA METÁLICA						R\$ 150.634,04				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 150.634,04	0,00%	
4.6.1	100775	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	9.693,31	R\$ 15,54	R\$ 150.634,04		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 150.634,04	0,00%	
4.7 PISO DE CONCRETO						R\$ 79.501,32				R\$ 8.929,81	R\$ -	R\$ 8.929,81	R\$ 70.571,51	11,23%	
4.7.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA DE PISO DE CONCRETO 7 CM						R\$ 59.993,43				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 59.993,43	0,00%	
4.7.1.1	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	783,72	R\$ 4,20	R\$ 3.291,62		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.291,62	0,00%	
4.7.1.2	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE "5 CM". AF_01/2024	M3	39,19	R\$ 255,59	R\$ 10.016,57		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.016,57	0,00%	
4.7.1.3	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	783,72	R\$ 2,20	R\$ 1.724,18		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.724,18	0,00%	


	CONSTRUÇÃO DA CRECHE NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - FNDE - CRECHE TIPO 2 - OPÇÃO 220V LOCAL: AVENIDA MAJOR JOÃO MARTINS, SÃO LUIS DO CURU - CE FELIPE HENRIQUE SILVA ME CNPJ: 29.400.680/0001-12	BOLETIM DE MEDIÇÃO				VALORES (R\$)				PORC (%)		
		CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU				CONTRATO INICIAL (A):		R\$	3.154.919,75	R\$	-	-
		LICITAÇÃO:		0205.01.2025-CPFME	BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:		03		REAJUSTES (B):		-	
		BDI:		25,00%	PERÍODO DE MEDIÇÃO:		04/05/2026 - 10/06/2026		CONTRATO REAJUSTADO (A+B):		R\$	3.154.919,75
						MEDIÇÃO ACUMULADA:		R\$	580.517,39	18,40%		
						SALDO A MEDIR:		R\$	2.574.402,36	81,60%		
						VALOR DA MEDIÇÃO:		R\$	185.513,63	5,88%		

PROPOSTA							QUANTIDADES				FINANCEIRO				PERCENTUAL
NUM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$ C/ BDI)	TOTAL (R\$ C/ BDI)	PERÍODO	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	VALOR PERÍODO (R\$)	VALOR ACUMULADO ANTERIOR (R\$)	VALOR ACUMULADO (R\$)	SALDO (R\$)	(%) ACUMULADO	
4.7.1.4	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	54,86	R\$ 819,56	R\$ 44.961,06		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 44.961,06	0,00%	
4.7.2 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - CALÇADA DE PISO DE CONCRETO 7 CM						R\$ 19.507,89				R\$ 8.929,81	R\$ -	R\$ 8.929,81	R\$ 10.578,08	45,78%	
4.7.2.1	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	254,80	R\$ 4,20	R\$ 1.070,16	38,22	-	38,22	R\$ 160,52	R\$ -	R\$ 160,52	R\$ 909,64	15,00%	
4.7.2.2	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M3	12,74	R\$ 255,59	R\$ 3.256,22		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.256,22	0,00%	
4.7.2.3	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	254,80	R\$ 2,20	R\$ 560,56		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 560,56	0,00%	
4.7.2.4	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	17,84	R\$ 819,56	R\$ 14.620,95	10,70	-	10,70	R\$ 8.769,29	R\$ -	R\$ 8.769,29	R\$ 5.851,66	59,98%	
5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL						R\$ 209.867,17				R\$ 75.852,95	R\$ 95.553,29	R\$ 171.406,24	R\$ 38.460,93	81,67%	
5.1 ELEMENTOS VAZADOS						R\$ 1.665,91				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.665,91	0,00%	
5.1.1	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	6,10	R\$ 273,10	R\$ 1.665,91		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.665,91	0,00%	
5.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO						R\$ 190.789,93				R\$ 75.852,95	R\$ 90.500,92	R\$ 166.353,87	R\$ 24.436,06	87,19%	
5.2.1	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	572,77	R\$ 59,39	R\$ 34.016,81	377,02	195,75	572,77	R\$ 22.391,22	R\$ 11.625,59	R\$ 34.016,81	R\$ -	100,00%	
5.2.2	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	1.038,00	R\$ 103,46	R\$ 107.391,48	155,70	685,80	841,50	R\$ 16.108,72	R\$ 70.952,87	R\$ 87.061,59	R\$ 20.329,89	81,07%	
5.2.3	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	564,11	R\$ 80,26	R\$ 45.275,47	465,40	98,71	564,11	R\$ 37.353,01	R\$ 7.922,46	R\$ 45.275,47	R\$ -	100,00%	
5.2.4	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	9,72	R\$ 153,31	R\$ 1.490,17		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.490,17	0,00%	
5.2.5	93201	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016	M	311,80	R\$ 8,39	R\$ 2.616,00		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.616,00	0,00%	
5.3 ALVENARIA DA MURETA						R\$ 5.052,37				R\$ -	R\$ 5.052,37	R\$ 5.052,37	R\$ -	100,00%	
5.3.1	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	62,95	R\$ 80,26	R\$ 5.052,37		62,95	62,95	R\$ -	R\$ 5.052,37	R\$ 5.052,37	R\$ -	100,00%	
5.4 DIVISÓRIAS						R\$ 12.358,96				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.358,96	0,00%	

	CONSTRUÇÃO DA CRECHE NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - FNDE - CRECHE TIPO 2 - OPÇÃO 220V LOCAL: AVENIDA MAJOR JOÃO MARTINS, SÃO LUIS DO CURU - CE FELIPE HENRIQUE SILVA ME CNPJ: 29.400.680/0001-12	BOLETIM DE MEDIÇÃO				VALORES (R\$)				PORC (%)		
		CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU				CONTRATO INICIAL (A):		R\$	3.154.919,75	-	-	
		LICITAÇÃO:		0205.01.2025-CPFME	BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:		03		REAJUSTES (B):		-	-
		BDI:		25,00%	PERÍODO DE MEDIÇÃO:		04/05/2026 - 10/06/2026		CONTRATO REAJUSTADO (A+B):		R\$	3.154.919,75
				PERÍODO DE MEDIÇÃO:		ADITIVADO		MEDIÇÃO ACUMULADA:		R\$	580.517,39	18,40%
				PERÍODO DE MEDIÇÃO:		ADITIVADO		SALDO A MEDIR:		R\$	2.574.402,36	81,60%
				PERÍODO DE MEDIÇÃO:		ADITIVADO		VALOR DA MEDIÇÃO:		R\$	185.513,63	5,88%


TABELAS: SINAPI 2024/03 SEM DESONERAÇÃO E SP OBRAS 193 SEM DESONERAÇÃO

PROPOSTA							QUANTIDADES				FINANCEIRO				PERCENTUAL
NUM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$ C/ BDI)	TOTAL (R\$ C/ BDI)	PERÍODO	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	VALOR PERÍODO (R\$)	VALOR ACUMULADO ANTERIOR (R\$)	VALOR ACUMULADO (R\$)	SALDO (R\$)	(%) ACUMULADO	
5.4.1	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIV FERRAGENS. AF_01/2021	M2	8,06	R\$ 887,38	R\$ 7.152,28		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.152,28	0,00%	
5.4.2	FNDE 129	INSTALAÇÃO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U	M2	7,20	R\$ 683,26	R\$ 4.919,47		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.919,47	0,00%	
5.4.3	96370	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	3,60	R\$ 79,78	R\$ 287,21		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 287,21	0,00%	
6 ESQUADRIAS						R\$ 357.103,65				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 357.103,65	0,00%	
6.1 PORTAS DE MADEIRA						R\$ 43.333,60				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 43.333,60	0,00%	
6.1.1	FNDE 433	PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R\$ 1.232,04	R\$ 7.392,24		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.392,24	0,00%	
6.1.2	FNDE 247	PM 2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R\$ 2.278,65	R\$ 6.835,95		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.835,95	0,00%	
6.1.3	FNDE 246	PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00	R\$ 1.351,31	R\$ 8.107,86		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.107,86	0,00%	
6.1.4	FNDE 434	PM4 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	R\$ 1.351,31	R\$ 4.053,93		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.053,93	0,00%	
6.1.5	FNDE 430	PM5 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,00	R\$ 2.278,65	R\$ 11.393,25		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.393,25	0,00%	
6.1.6	FNDE 432	PM6 - PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA E=2cm REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO COM VARIAÇÃO DE CORES	UN	4,00	R\$ 1.245,86	R\$ 4.983,44		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.983,44	0,00%	
6.1.7	FNDE 431	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM5, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE	M2	1,80	R\$ 314,96	R\$ 566,93		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 566,93	0,00%	
6.2 FERRAGENS E ACESSÓRIOS						R\$ 6.837,96				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.837,96	0,00%	
6.2.1	100705	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	UN	4,00	R\$ 100,15	R\$ 400,60		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 400,60	0,00%	

	CONSTRUÇÃO DA CRECHE NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - FNDE - CRECHE TIPO 2 - OPÇÃO 220V		BOLETIM DE MEDIÇÃO				VALORES (R\$)			PORC (%)	
			CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU				CONTRATO INICIAL (A):			R\$ 3.154.919,75	-
							REAJUSTES (B):			-	-
							CONTRATO REAJUSTADO (A+B):			R\$ 3.154.919,75	-
LOCAL: AVENIDA MAJOR JOÃO MARTINS, SÃO LUIS DO CURU - CE		LICITAÇÃO:	0205.01.2025-CPFME	BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:	03		MEDIÇÃO ACUMULADA:			R\$ 580.517,39	18,40%
FELIPE HENRIQUE SILVA ME				PRAZO DE OBRA:	ADITIVADO		SALDO A MEDIR:			R\$ 2.574.402,36	81,60%
CNPJ: 29.400.680/0001-12		BDI:	25,00%	PERÍODO DE MEDIÇÃO:	04/05/2026 - 10/06/2026		VALOR DA MEDIÇÃO:			R\$ 185.513,63	5,88%


TABELAS: SINAPI 2024/03 SEM DESONERAÇÃO E SP OBRAS 193 SEM DESONERAÇÃO

PROPOSTA							QUANTIDADES				FINANCEIRO				PERCENTUAL
NUM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$ C/ BDI)	TOTAL (R\$ C/ BDI)	PERÍODO	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	VALOR PERÍODO (R\$)	VALOR ACUMULADO ANTERIOR (R\$)	VALOR ACUMULADO (R\$)	SALDO (R\$)	(%) ACUMULADO	
6.2.2	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF-01/2020	UN	8,00	R\$ 450,99	R\$ 3.607,92		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.607,92	0,00%	
6.2.3	FNDE 04	CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESURA 1 MM PARA AS PORTAS	M²	12,80	R\$ 221,05	R\$ 2.829,44		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.829,44	0,00%	
6.3 PORTAS EM ALUMÍNIO						R\$ 59.425,33				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 59.425,33	0,00%	
6.3.1	FNDE 251	PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM VENEZIANA E VIDRO MINIBOREAL 6 MM, INCLUSO FECHADURA E PUXADOR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	UN	1,00	R\$ 1.074,68	R\$ 1.074,68		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.074,68	0,00%	
6.3.2	FNDE 252	PORTA DE ABRIR - PA2 - 80 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	1,68	R\$ 941,48	R\$ 1.581,69		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.581,69	0,00%	
6.3.3	FNDE 253	PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA3 - 160 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	3,36	R\$ 941,48	R\$ 3.163,37		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.163,37	0,00%	
6.3.4	FNDE 435	PORTA DE CORRER - PA4- 450 X 210 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	83,48	R\$ 619,13	R\$ 51.684,97		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 51.684,97	0,00%	
6.3.5	FNDE 436	PORTA DE ABRIR - PA5 - 120 X 170 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	2,04	R\$ 941,48	R\$ 1.920,62		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.920,62	0,00%	
6.4 JANELAS EM ALUMÍNIO						R\$ 82.783,55				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 82.783,55	0,00%	
6.4.1	FNDE 258	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-1 - 70 X 125 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	0,88	R\$ 1.174,44	R\$ 1.033,51		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.033,51	0,00%	
6.4.2	FNDE 438	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-2 - 110 X 195 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	2,15	R\$ 1.174,44	R\$ 2.525,05		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.525,05	0,00%	
6.4.3	FNDE 275	JANELA DE ALUMÍNIO JA-3 - 140 X 115, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	1,61	R\$ 1.287,90	R\$ 2.073,52		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.073,52	0,00%	
6.4.4	FNDE 439	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-4 - 140 X 195 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	2,73	R\$ 1.174,44	R\$ 3.206,22		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.206,22	0,00%	

	CONSTRUÇÃO DA CRECHE NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - FNDE - CRECHE TIPO 2 - OPÇÃO 220V		BOLETIM DE MEDIÇÃO				VALORES (R\$)				PORC (%)
			CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU				CONTRATO INICIAL (A): R\$ 3.154.919,75				-
							REAJUSTES (B):				-
							CONTRATO REAJUSTADO (A+B): R\$ 3.154.919,75				-
LOCAL: AVENIDA MAJOR JOÃO MARTINS, SÃO LUIS DO CURU - CE		LICITAÇÃO:	0205.01.2025-CPFME	BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:	03		MEDIÇÃO ACUMULADA: R\$ 580.517,39				18,40%
FELIPE HENRIQUE SILVA ME				PRAZO DE OBRA:	ADITIVADO		SALDO A MEDIR: R\$ 2.574.402,36				81,60%
CNPJ: 29.400.680/0001-12		BDI:	25,00%	PERÍODO DE MEDIÇÃO:	04/05/2026 - 10/06/2026		VALOR DA MEDIÇÃO: R\$ 185.513,63				5,88%


TABELAS: SINAPI 2024/03 SEM DESONERAÇÃO E SP OBRAS 193 SEM DESONERAÇÃO

PROPOSTA							QUANTIDADES				FINANCEIRO				PERCENTUAL
NUM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$ C/ BDI)	TOTAL (R\$ C/ BDI)	PERÍODO	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	VALOR PERÍODO (R\$)	VALOR ACUMULADO ANTERIOR (R\$)	VALOR ACUMULADO (R\$)	SALDO (R\$)	(%) ACUMULADO	
6.4.5	FNDE 440	JANELA DE ALUMÍNIO JA-5 - 200 X 105 CM, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	2,16	R\$ 1.287,90	R\$ 2.781,86		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.781,86	0,00%	
6.4.6	FNDE 441	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-6 - 210 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	1,05	R\$ 1.174,44	R\$ 1.233,16		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.233,16	0,00%	
6.4.7	FNDE 264	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-7 - 210 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	12,60	R\$ 1.174,44	R\$ 14.797,94		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.797,94	0,00%	
6.4.8	FNDE 288	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-8 - 210 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	8,40	R\$ 1.174,44	R\$ 9.865,30		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.865,30	0,00%	
6.4.9	FNDE 265	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-9 - 210 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	6,30	R\$ 1.174,44	R\$ 7.398,97		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.398,97	0,00%	
6.4.10	FNDE 442	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10 - 70 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	1,05	R\$ 1.174,44	R\$ 1.233,16		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.233,16	0,00%	
6.4.11	FNDE 270	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11 - 140 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	5,25	R\$ 1.174,44	R\$ 6.165,81		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.165,81	0,00%	
6.4.12	FNDE 443	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12 - 420 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	4,20	R\$ 1.174,44	R\$ 4.932,65		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.932,65	0,00%	
6.4.13	FNDE 444	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13 - 560 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	16,80	R\$ 1.174,44	R\$ 19.730,59		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.730,59	0,00%	
6.4.14	FNDE 445	JANELA DE ALUMÍNIO JA-14 - 160 X 85, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	2,72	R\$ 1.287,90	R\$ 3.503,09		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.503,09	0,00%	
6.4.15	FNDE 05	TELA TIPO MOSQUITEIRO - FIXADA NA ESQUADRIA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	10,28	R\$ 224,00	R\$ 2.302,72		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.302,72	0,00%	
6.5	PORTAS DE VIDRO					R\$ 1.505,38				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.505,38	0,00%	
6.5.1	FNDE 437	PORTA DE VIDRO - PV1 - 175X 230 CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS TEMPERADO INCOLOR 10MM, CONFORME PROJETO	M2	1,00	R\$ 1.505,38	R\$ 1.505,38		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.505,38	0,00%	
6.6	ESQUADRIA GERAL					R\$ 163.217,83				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 163.217,83	0,00%	
6.6.1	FNDE 280	PF1 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 2,20 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	3,08	R\$ 972,19	R\$ 2.994,35		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.994,35	0,00%	
6.6.2	FNDE 08	PF2 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 1,05 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	2,94	R\$ 962,60	R\$ 2.830,04		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.830,04	0,00%	


	CONSTRUÇÃO DA CRECHE NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - FNDE - CRECHE TIPO 2 - OPÇÃO 220V		BOLETIM DE MEDIÇÃO				VALORES (R\$)				PORC (%)	
			CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU				CONTRATO INICIAL (A):		R\$	3.154.919,75	-	-
							REAJUSTES (B):		R\$	-	-	-
							CONTRATO REAJUSTADO (A+B):		R\$	3.154.919,75	-	-
LOCAL: AVENIDA MAJOR JOÃO MARTINS, SÃO LUIS DO CURU - CE		LICITAÇÃO:	0205.01.2025-CPFME	BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:	03		MEDIÇÃO ACUMULADA:		R\$	580.517,39	18,40%	
FELIPE HENRIQUE SILVA ME				PRAZO DE OBRA:	ADITIVADO		SALDO A MEDIR:		R\$	2.574.402,36	81,60%	
CNPJ: 29.400.680/0001-12		BDI:	25,00%	PERÍODO DE MEDIÇÃO:	04/05/2026 - 10/06/2026		VALOR DA MEDIÇÃO:		R\$	185.513,63	5,88%	

TABELAS: SINAPI 2024/03 SEM DESONERAÇÃO E SP OBRAS 193 SEM DESONERAÇÃO

PROPOSTA							QUANTIDADES				FINANCEIRO				PERCENTUAL
NUM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$ C/ BDI)	TOTAL (R\$ C/ BDI)	PERÍODO	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	VALOR PERÍODO (R\$)	VALOR ACUMULADO ANTERIOR (R\$)	VALOR ACUMULADO (R\$)	SALDO (R\$)	(%) ACUMULADO	
6.6.3	FNDE 281	FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFORADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO	M2	116,76	R\$ 944,53	R\$ 110.283,32		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 110.283,32	0,00%	
6.6.4	FNDE 283	CERCA/GRADIL H=1,58M, MALHA 5 X 15CM - GALVANIZADO	M2	71,89	R\$ 339,21	R\$ 24.385,81		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.385,81	0,00%	
6.6.5	FNDE 446	P01 - PORTÃO METÁLICO 1,50 x 2,10 M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	6,30	R\$ 1.373,90	R\$ 8.655,57		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.655,57	0,00%	
6.6.6	FNDE 447	P02 - PORTÃO METÁLICO 1,00 x 2,00 M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	4,00	R\$ 1.373,90	R\$ 5.495,60		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.495,60	0,00%	
6.6.7	FNDE 448	P03 - PORTÃO METÁLICO 3,12 x 2,00 M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	6,24	R\$ 1.373,90	R\$ 8.573,14		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.573,14	0,00%	
7	SISTEMAS DE COBERTURA					R\$ 256.136,72				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 256.136,72	0,00%	
7.1	FNDE 20	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM AÇO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM	M2	850,66	R\$ 246,93	R\$ 210.053,47		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 210.053,47	0,00%	
7.2	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	69,15	R\$ 180,95	R\$ 12.512,69		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.512,69	0,00%	
7.3	FNDE 422	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 73 CM	M	93,60	R\$ 71,09	R\$ 6.654,02		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.654,02	0,00%	
7.4	FNDE 423	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 39 CM	M	45,70	R\$ 71,09	R\$ 3.248,81		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.248,81	0,00%	
7.5	FNDE 424	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 32 CM	M	126,60	R\$ 71,09	R\$ 8.999,99		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.999,99	0,00%	
7.6	FNDE 167	PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M	233,60	R\$ 62,79	R\$ 14.667,74		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.667,74	0,00%	
8	IMPERMEABILIZAÇÃO					R\$ 29.116,85				R\$ 8.944,46	R\$ 13.140,36	R\$ 22.084,82	R\$ 7.032,03	75,85%	
8.1	FNDE 172	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSAO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	M2	394,02	R\$ 56,05	R\$ 22.084,82	159,58	234,44	394,02	R\$ 8.944,46	R\$ 13.140,36	R\$ 22.084,82	R\$ -	100,00%	
8.2	FNDE 174	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSAO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	M2	125,46	R\$ 56,05	R\$ 7.032,03		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.032,03	0,00%	
9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO					R\$ 310.608,12				R\$ -	R\$ 20.117,40	R\$ 20.117,40	R\$ 290.490,72	6,48%	
9.1	EDIFICAÇÃO					R\$ 305.189,88				R\$ -	R\$ 14.699,16	R\$ 14.699,16	R\$ 290.490,72	4,82%	
9.1.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	2.569,60	R\$ 6,01	R\$ 15.443,30		266,00	266,00	R\$ -	R\$ 1.598,66	R\$ 1.598,66	R\$ 13.844,64	10,35%	
9.1.2	87535	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	1.589,78	R\$ 39,70	R\$ 63.114,27		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 63.114,27	0,00%	


	CONSTRUÇÃO DA CRECHE NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - FNDE - CRECHE TIPO 2 - OPÇÃO 220V LOCAL: AVENIDA MAJOR JOÃO MARTINS, SÃO LUIS DO CURU - CE FELIPE HENRIQUE SILVA ME CNPJ: 29.400.680/0001-12	BOLETIM DE MEDIÇÃO				VALORES (R\$)				PORC (%)				
		CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU				CONTRATO INICIAL (A):		R\$	3.154.919,75		-			
		LICITAÇÃO:		0205.01.2025-CPFME	BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:		03		CONTRATO REAJUSTADO (A+B):		R\$	3.154.919,75		-
		BDI:		25,00%	PRAZO DE OBRA:		ADITIVADO		MEDIÇÃO ACUMULADA:		R\$	580.517,39		18,40%
				PERÍODO DE MEDIÇÃO:		04/05/2026 - 10/06/2026		SALDO A MEDIR:		R\$	2.574.402,36		81,60%	
								VALOR DA MEDIÇÃO:		R\$	188.513,63		5,88%	

PROPOSTA							QUANTIDADES				FINANCEIRO				PERCENTUAL
NUM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$ C/ BDI)	TOTAL (R\$ C/ BDI)	PERÍODO	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	VALOR PERÍODO (R\$)	VALOR ACUMULADO ANTERIOR (R\$)	VALOR ACUMULADO (R\$)	SALDO (R\$)	(%) ACUMULADO	
9.1.3	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	979,82	R\$ 49,25	R\$ 48.256,14		266,00	266,00	R\$ -	R\$ 13.100,50	R\$ 13.100,50	R\$ 35.155,64	27,15%	
9.1.4	87543	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024	M2	1.024,77	R\$ 37,18	R\$ 38.100,95		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.100,95	0,00%	
9.1.5	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	M2	456,39	R\$ 80,71	R\$ 36.835,24		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.835,24	0,00%	
9.1.6	FNDE 293	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AMARELA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	94,00	R\$ 76,46	R\$ 7.187,24		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.187,24	0,00%	
9.1.7	FNDE 294	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AZUL APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	4,60	R\$ 76,46	R\$ 351,72		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 351,72	0,00%	
9.1.8	FNDE 295	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR BRANCA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	9,71	R\$ 76,46	R\$ 742,43		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 742,43	0,00%	
9.1.9	FNDE 296	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR VERMELHA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	4,92	R\$ 76,46	R\$ 376,18		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 376,18	0,00%	
9.1.10	FNDE 245	RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA	M	127,20	R\$ 41,79	R\$ 5.315,69		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.315,69	0,00%	
9.1.11	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 PS	M2	438,37	R\$ 96,44	R\$ 42.276,40		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.276,40	0,00%	
9.1.12	FNDE 18	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	M2	259,43	R\$ 181,90	R\$ 47.190,32		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 47.190,32	0,00%	
9.2	MURETA					R\$ 5.418,24				R\$ -	R\$ 5.418,24	R\$ 5.418,24	R\$ -	100,00%	
9.2.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	98,05	R\$ 6,01	R\$ 589,28		98,05	98,05	R\$ -	R\$ 589,28	R\$ 589,28	R\$ -	100,00%	
9.2.2	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	98,05	R\$ 49,25	R\$ 4.828,96		98,05	98,05	R\$ -	R\$ 4.828,96	R\$ 4.828,96	R\$ -	100,00%	
10	SISTEMAS DE PISO					R\$ 168.457,12				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 168.457,12	0,00%	
10.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA					R\$ 138.771,06				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 138.771,06	0,00%	

	CONSTRUÇÃO DA CRECHE NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - FNDE - CRECHE TIPO 2 - OPÇÃO 220V		BOLETIM DE MEDIÇÃO				VALORES (R\$)				PORC (%)	
			CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU				CONTRATO INICIAL (A):				R\$ 3.154.919,75	-
							REAJUSTES (B):				-	-
							CONTRATO REAJUSTADO (A+B):				R\$ 3.154.919,75	-
LOCAL: AVENIDA MAJOR JOÃO MARTINS, SÃO LUIS DO CURU - CE		LICITAÇÃO:	0205.01.2025-CPFME	BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:	03		MEDIÇÃO ACUMULADA:				R\$ 580.517,39	18,40%
FELIPE HENRIQUE SILVA ME				PRAZO DE OBRA:	ADITIVADO		SALDO A MEDIR:				R\$ 2.574.402,36	81,60%
CNPJ: 29.400.680/0001-12		BDI:	25,00%	PERÍODO DE MEDIÇÃO:	04/05/2026 - 10/06/2026		VALOR DA MEDIÇÃO:				R\$ 188.513,63	5,88%


TABELAS: SINAPI 2024/03 SEM DESONERAÇÃO E SP OBRAS 193 SEM DESONERAÇÃO

PROPOSTA							QUANTIDADES				FINANCEIRO				PERCENTUAL
NUM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$ C/ BDI)	TOTAL (R\$ C/ BDI)	PERÍODO	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	VALOR PERÍODO (R\$)	VALOR ACUMULADO ANTERIOR (R\$)	VALOR ACUMULADO (R\$)	SALDO (R\$)	(%) ACUMULADO	
10.1.1	FNDE 182	CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 3 CM E PREPARO MECÂNICO	M2	282,92	R\$ 51,78	R\$ 14.649,60		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.649,60	0,00%	
10.1.2	98680	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	375,34	R\$ 57,28	R\$ 21.499,48		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.499,48	0,00%	
10.1.3	87755	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	125,46	R\$ 61,44	R\$ 7.708,26		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.708,26	0,00%	
10.1.4	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	42,90	R\$ 93,46	R\$ 4.009,43		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.009,43	0,00%	
10.1.5	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	148,95	R\$ 58,08	R\$ 8.651,02		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.651,02	0,00%	
10.1.6	FNDE 425	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM MANTA ESPESSURA 2 MM	M2	216,53	R\$ 281,80	R\$ 61.018,15		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 61.018,15	0,00%	
10.1.7	FNDE 09	NATA DE CIMENTO COM COLA PVA, PARA NIVELAMENTO DE CONTRAPISO PARA ASSENTAMENTO DE PISO VINÍLICO	M2	216,53	R\$ 6,01	R\$ 1.301,35		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.301,35	0,00%	
10.1.8	88650	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	68,00	R\$ 17,10	R\$ 1.162,80		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.162,80	0,00%	
10.1.9	98688	RODAPE EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020	M	127,20	R\$ 75,18	R\$ 9.562,90		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.562,90	0,00%	
10.1.10	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	53,45	R\$ 117,83	R\$ 6.298,01		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.298,01	0,00%	
10.1.11	FNDE 426	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 30 CM, ESPESSURA 2,0 CM	M	1,75	R\$ 126,53	R\$ 221,43		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 221,43	0,00%	
10.1.12	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	37,42	R\$ 71,85	R\$ 2.688,63		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.688,63	0,00%	
10.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA					R\$ 29.686,06				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.686,06	0,00%	
10.2.1	98682	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	254,80	R\$ 54,15	R\$ 13.797,42		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.797,42	0,00%	
10.2.2	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	27,74	R\$ 84,36	R\$ 2.340,15		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.340,15	0,00%	
10.2.3	FNDE 190	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	M2	4,88	R\$ 230,84	R\$ 1.126,50		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.126,50	0,00%	
10.2.4	FNDE 427	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	M2	7,50	R\$ 230,84	R\$ 1.731,30		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.731,30	0,00%	
10.2.5	FNDE 10	COLCHÃO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM	M3	21,96	R\$ 202,15	R\$ 4.439,21		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.439,21	0,00%	
10.2.6	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	344,81	R\$ 17,18	R\$ 5.923,84		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.923,84	0,00%	
10.2.7	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	8,06	R\$ 40,65	R\$ 327,64		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 327,64	0,00%	
11	PINTURAS E ACABAMENTOS					R\$ 152.829,58				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 152.829,58	0,00%	
11.1	PINTURA PAREDES					R\$ 108.865,20				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 108.865,20	0,00%	


	CONSTRUÇÃO DA CRECHE NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - FNDE - CRECHE TIPO 2 - OPÇÃO 220V		BOLETIM DE MEDIÇÃO				VALORES (R\$)				PORC (%)	
			CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU				CONTRATO INICIAL (A):				R\$ 3.154.919,75	-
							REAJUSTES (B):				-	-
							CONTRATO REAJUSTADO (A+B):				R\$ 3.154.919,75	-
LOCAL: AVENIDA MAJOR JOÃO MARTINS, SÃO LUIS DO CURU - CE		LICITAÇÃO:	0205.01.2025-CPFME	BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:	03		MEDIÇÃO ACUMULADA:				R\$ 580.517,39	18,40%
FELIPE HENRIQUE SILVA ME				PRAZO DE OBRA:	ADITIVADO		SALDO A MEDIR:				R\$ 2.574.402,36	81,60%
CNPJ: 29.400.680/0001-12		BDI:	25,00%	PERÍODO DE MEDIÇÃO:	04/05/2026 - 10/06/2026		VALOR DA MEDIÇÃO:				R\$ 185.513,63	5,88%

TABELAS: SINAPI 2024/03 SEM DESONERAÇÃO E SP OBRAS 193 SEM DESONERAÇÃO

PROPOSTA						QUANTIDADES				FINANCEIRO				PERCENTUAL
NUM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$ C/ BDI)	TOTAL (R\$ C/ BDI)	PERÍODO	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	VALOR PERÍODO (R\$)	VALOR ACUMULADO ANTERIOR (R\$)	VALOR ACUMULADO (R\$)	SALDO (R\$)	(%) ACUMULADO
11.1.1	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	2.004,59	R\$ 19,95	R\$ 39.991,57		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.991,57	0,00%
11.1.2	FNDE 402	PINTURA LÁTEX ACRILICA, COR BRANCO GELO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO	M2	1.902,96	R\$ 16,49	R\$ 31.379,81		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.379,81	0,00%
11.1.3	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	126,01	R\$ 20,43	R\$ 2.574,38		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.574,38	0,00%
11.1.4	FNDE 201	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 DEMÃOS - COR BRANCO	M2	12,72	R\$ 21,10	R\$ 268,39		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 268,39	0,00%
11.1.5	FNDE 428	PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES, ÁREAS MOLHADAS, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	M2	101,63	R\$ 161,54	R\$ 16.417,31		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.417,31	0,00%
11.1.6	100742	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	593,16	R\$ 30,74	R\$ 18.233,74		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.233,74	0,00%
11.2	PINTURA DE FORROS					R\$ 19.281,91				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.281,91	0,00%
11.2.1	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	442,55	R\$ 24,96	R\$ 11.046,05		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.046,05	0,00%
11.2.2	88488	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	442,55	R\$ 18,61	R\$ 8.235,86		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.235,86	0,00%
11.3	PINTURA - DIVERSOS					R\$ 21.338,97				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.338,97	0,00%
11.3.1	ESTRUTURA METÁLICA					R\$ 21.338,97				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.338,97	0,00%
11.3.1.1	100724	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	1.285,48	R\$ 16,60	R\$ 21.338,97		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.338,97	0,00%
11.4	MURETA					R\$ 3.343,50				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.343,50	0,00%
11.4.1	96132	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	98,05	R\$ 18,41	R\$ 1.805,10		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.805,10	0,00%
11.4.2	88489	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	98,05	R\$ 15,69	R\$ 1.538,40		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.538,40	0,00%
12	INSTALAÇÃO HIDRAULICA					R\$ 93.501,01				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 93.501,01	0,00%
12.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO					R\$ 35.419,53				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.419,53	0,00%
12.1.1	89401	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	27,60	R\$ 12,99	R\$ 358,52		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 358,52	0,00%
12.1.2	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	166,90	R\$ 28,74	R\$ 4.796,71		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.796,71	0,00%
12.1.3	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	81,05	R\$ 35,44	R\$ 2.872,41		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.872,41	0,00%
12.1.4	89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	11,00	R\$ 33,49	R\$ 368,39		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 368,39	0,00%


	CONSTRUÇÃO DA CRECHE NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - FNDE - CRECHE TIPO 2 - OPÇÃO 220V LOCAL: AVENIDA MAJOR JOÃO MARTINS, SÃO LUIS DO CURU - CE FELIPE HENRIQUE SILVA ME CNPJ: 29.400.680/0001-12	BOLETIM DE MEDIÇÃO				VALORES (R\$)				PORC (%)		
		CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU				CONTRATO INICIAL (A):		R\$	3.154.919,75	-	-	
		LICITAÇÃO:		0205.01.2025-CPFME	BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:		03		CONTRATO REAJUSTES (B):		-	-
		BDI:		25,00%	PRAZO DE OBRA:		ADITIVO		CONTRATO REAJUSTADO (A+B):		R\$	3.154.919,75
		PERÍODO DE MEDIÇÃO:		04/05/2026 - 10/06/2026		MEDIÇÃO ACUMULADA:		R\$	580.517,39	SALDO A MEDIR:		R\$
				VALOR DA MEDIÇÃO:		R\$	185.513,63	VALOR DA MEDIÇÃO:		R\$	185.513,63	5,88%

PROPOSTA							QUANTIDADES			FINANCEIRO				PERCENTUAL
NUM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$ C/ BDI)	TOTAL (R\$ C/ BDI)	PERÍODO	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	VALOR PERÍODO (R\$)	VALOR ACUMULADO ANTERIOR (R\$)	VALOR ACUMULADO (R\$)	SALDO (R\$)	(%) ACUMULADO
12.1.5	89451	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	134,60	R\$ 54,43	R\$ 7.326,28		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.326,28	0,00%
12.1.6	89452	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	54,55	R\$ 74,90	R\$ 4.085,80		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.085,80	0,00%
12.1.7	94771	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, CPVC, ROSCÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	R\$ 45,85	R\$ 137,55		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 137,55	0,00%
12.1.8	94713	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	6,00	R\$ 276,39	R\$ 1.658,34		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.658,34	0,00%
12.1.9	94714	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	R\$ 383,19	R\$ 766,38		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 766,38	0,00%
12.1.10	89376	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R\$ 6,80	R\$ 27,20		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27,20	0,00%
12.1.11	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	72,00	R\$ 7,90	R\$ 568,80		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 568,80	0,00%
12.1.12	104002	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	40,00	R\$ 20,20	R\$ 808,00		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 808,00	0,00%
12.1.13	89613	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	R\$ 34,49	R\$ 206,94		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 206,94	0,00%
12.1.14	89616	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 45,95	R\$ 91,90		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 91,90	0,00%
12.1.15	89605	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	R\$ 23,43	R\$ 140,58		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 140,58	0,00%
12.1.16	FNDE 205	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 18,21	R\$ 36,42		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36,42	0,00%


	CONSTRUÇÃO DA CRECHE NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - FNDE - CRECHE TIPO 2 - OPÇÃO 220V		BOLETIM DE MEDIÇÃO				VALORES (R\$)			PORC (%)	
			CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU				CONTRATO INICIAL (A): R\$ 3.154.919,75			-	
							REAJUSTES (B):			-	
							CONTRATO REAJUSTADO (A+B): R\$ 3.154.919,75			-	
LOCAL: AVENIDA MAJOR JOÃO MARTINS, SÃO LUIS DO CURU - CE		LICITAÇÃO:	0205.01.2025-CPFME	BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:	03		MEDIÇÃO ACUMULADA:			R\$ 580.517,39	18,40%
FELIPE HENRIQUE SILVA ME				PRAZO DE OBRA:	ADITIVO		SALDO A MEDIR:			R\$ 2.574.402,36	81,60%
CNPJ: 29.400.680/0001-12		BDI:	25,00%	PERÍODO DE MEDIÇÃO:	04/05/2026 - 10/06/2026		VALOR DA MEDIÇÃO:			R\$ 185.513,63	5,88%

TABELAS: SINAPI 2024/03 SEM DESONERAÇÃO E SP OBRAS 193 SEM DESONERAÇÃO

PROPOSTA						QUANTIDADES				FINANCEIRO				PERCENTUAL
NUM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$ C/ BDI)	TOTAL (R\$ C/ BDI)	PERÍODO	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	VALOR PERÍODO (R\$)	VALOR ACUMULADO ANTERIOR (R\$)	VALOR ACUMULADO (R\$)	SALDO (R\$)	(%) ACUMULADO
12.1.17	FNDE 229	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 75 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R\$ 18,21	R\$ 72,84		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 72,84	0,00%
12.1.18	103998	LUIVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	30,00	R\$ 16,88	R\$ 506,40		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 506,40	0,00%
12.1.19	103969	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 22,36	R\$ 22,36		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,36	0,00%
12.1.20	103972	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	R\$ 32,84	R\$ 164,20		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 164,20	0,00%
12.1.21	89485	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	R\$ 7,26	R\$ 21,78		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,78	0,00%
12.1.22	89502	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 19,55	R\$ 39,10		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 39,10	0,00%
12.1.23	89515	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	R\$ 93,28	R\$ 746,24		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 746,24	0,00%
12.1.24	89523	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 113,95	R\$ 227,90		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 227,90	0,00%
12.1.25	89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R\$ 9,66	R\$ 38,64		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38,64	0,00%
12.1.26	89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R\$ 9,66	R\$ 38,64		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38,64	0,00%
12.1.27	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	28,00	R\$ 16,66	R\$ 466,48		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 466,48	0,00%
12.1.28	89505	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R\$ 46,98	R\$ 187,92		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 187,92	0,00%
12.1.29	94682	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	26,00	R\$ 123,39	R\$ 3.208,14		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.208,14	0,00%
12.1.30	94684	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	6,00	R\$ 161,81	R\$ 970,86		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 970,86	0,00%
12.1.31	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	47,00	R\$ 15,36	R\$ 721,92		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 721,92	0,00%


	CONSTRUÇÃO DA CRECHE NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - FNDE - CRECHE TIPO 2 - OPÇÃO 220V		BOLETIM DE MEDIÇÃO				VALORES (R\$)				PORC (%)	
			CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU				CONTRATO INICIAL (A):		R\$	3.154.919,75	-	-
							REAJUSTES (B):		-	-	-	-
							CONTRATO REAJUSTADO (A+B):		R\$	3.154.919,75	-	-
LOCAL: AVENIDA MAJOR JOÃO MARTINS, SÃO LUIS DO CURU - CE		LICITAÇÃO:	0205.01.2025-CPFME	BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:	03		MEDIÇÃO ACUMULADA:		R\$	580.517,39	18,40%	
FELIPE HENRIQUE SILVA ME		BDI:	25,00%	PERÍODO DE MEDIÇÃO:	04/05/2026 - 10/06/2026		SALDO A MEDIR:		R\$	2.574.402,36	81,60%	
CNPJ: 29.400.680/0001-12						VALOR DA MEDIÇÃO:		R\$	185.513,63	5,88%		

PROPOSTA							QUANTIDADES			FINANCEIRO				PERCENTUAL
NUM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$ C/ BDI)	TOTAL (R\$ C/ BDI)	PERÍODO	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	VALOR PERÍODO (R\$)	VALOR ACUMULADO ANTERIOR (R\$)	VALOR ACUMULADO (R\$)	SALDO (R\$)	(%) ACUMULADO
12.1.32	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,00	R\$ 15,36	R\$ 184,32		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 184,32	0,00%
12.1.33	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17,00	R\$ 15,76	R\$ 267,92		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 267,92	0,00%
12.1.34	89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	14,00	R\$ 26,20	R\$ 366,80		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 366,80	0,00%
12.1.35	89629	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	R\$ 91,01	R\$ 637,07		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 637,07	0,00%
12.1.36	89631	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R\$ 119,16	R\$ 476,64		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 476,64	0,00%
12.1.37	89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00	R\$ 23,13	R\$ 231,30		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 231,30	0,00%
12.1.38	89630	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 69,15	R\$ 138,30		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 138,30	0,00%
12.1.39	89630	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	13,00	R\$ 69,15	R\$ 898,95		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 898,95	0,00%
12.1.40	FNDE 208	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00	R\$ 36,73	R\$ 110,19		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 110,19	0,00%
12.1.41	90374	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	R\$ 26,05	R\$ 208,40		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 208,40	0,00%
12.1.42	89396	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,00	R\$ 24,00	R\$ 216,00		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 216,00	0,00%
12.2	TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS					R\$ 6.939,85				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.939,85	0,00%
12.2.1	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	R\$ 329,86	R\$ 989,58		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 989,58	0,00%
12.2.2	94500	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 400,53	R\$ 400,53		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 400,53	0,00%
12.2.3	89986	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 94,48	R\$ 188,96		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 188,96	0,00%
12.2.4	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,00	R\$ 190,21	R\$ 1.521,68		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.521,68	0,00%
12.2.5	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	30,00	R\$ 107,53	R\$ 3.225,90		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.225,90	0,00%

	CONSTRUÇÃO DA CRECHE NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - FNDE - CRECHE TIPO 2 - OPÇÃO 220V		BOLETIM DE MEDIÇÃO				VALORES (R\$)				PORC (%)	
			CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU				CONTRATO INICIAL (A):		R\$	3.154.919,75	-	-
							REAJUSTES (B):		-	-	-	-
							CONTRATO REAJUSTADO (A+B):		R\$	3.154.919,75	-	-
LOCAL: AVENIDA MAJOR JOÃO MARTINS, SÃO LUIS DO CURU - CE		LICITAÇÃO:	0205.01.2025-CPFME	BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:	03		MEDIÇÃO ACUMULADA:		R\$	580.517,39	18,40%	
FELIPE HENRIQUE SILVA ME				PRAZO DE OBRA:	ADITIVADO		SALDO A MEDIR:		R\$	2.574.402,36	81,60%	
CNPJ: 29.400.680/0001-12		BDI:	25,00%	PERÍODO DE MEDIÇÃO:	04/05/2026 - 10/06/2026		VALOR DA MEDIÇÃO:		R\$	185.513,63	5,88%	


TABELAS: SINAPI 2024/03 SEM DESONERAÇÃO E SP OBRAS 193 SEM DESONERAÇÃO

PROPOSTA						QUANTIDADES				FINANCEIRO				PERCENTUAL
NUM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$ C/ BDI)	TOTAL (R\$ C/ BDI)	PERÍODO	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	VALOR PERÍODO (R\$)	VALOR ACUMULADO ANTERIOR (R\$)	VALOR ACUMULADO (R\$)	SALDO (R\$)	(%) ACUMULADO
12.2.6	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6,00	R\$ 102,20	R\$ 613,20		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 613,20	0,00%
RESERVATÓRIO 15.000 L						R\$ 51.141,63				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 51.141,63	0,00%
12.3.1	FNDE 391	RESERVATÓRIO CILINDRICO CAP. 15.000 LITROS	UN	1,00	R\$ 51.141,63	R\$ 51.141,63		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 51.141,63	0,00%
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS						R\$ 18.812,44				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.812,44	0,00%
TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC						R\$ 12.491,09				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.491,09	0,00%
13.1.1	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	246,60	R\$ 35,53	R\$ 8.761,70		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.761,70	0,00%
13.1.2	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	3,00	R\$ 73,25	R\$ 219,75		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 219,75	0,00%
13.1.3	89585	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	11,00	R\$ 53,74	R\$ 591,14		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 591,14	0,00%
13.1.4	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	47,00	R\$ 52,66	R\$ 2.475,02		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.475,02	0,00%
13.1.5	89567	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	4,00	R\$ 90,86	R\$ 363,44		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 363,44	0,00%
13.1.6	89675	TÉ DE INSPEÇÃO, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 80,04	R\$ 80,04		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 80,04	0,00%
ACESSÓRIOS						R\$ 6.321,35				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.321,35	0,00%
13.2.1	99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	9,00	R\$ 642,30	R\$ 5.780,70		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.780,70	0,00%
13.2.2	89482	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	11,00	R\$ 49,15	R\$ 540,65		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 540,65	0,00%
INSTALAÇÃO SANITÁRIA						R\$ 72.257,07				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 72.257,07	0,00%
TUBULAÇÕES E CONEXÕES						R\$ 40.210,51				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.210,51	0,00%
14.1.1	89714	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	149,30	R\$ 44,16	R\$ 6.593,09		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.593,09	0,00%
14.1.2	89711	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	115,30	R\$ 25,40	R\$ 2.928,62		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.928,62	0,00%
14.1.3	89712	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	173,10	R\$ 31,71	R\$ 5.489,00		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.489,00	0,00%


	CONSTRUÇÃO DA CRECHE NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - FNDE - CRECHE TIPO 2 - OPÇÃO 220V LOCAL: AVENIDA MAJOR JOÃO MARTINS, SÃO LUIS DO CURU - CE FELIPE HENRIQUE SILVA ME CNPJ: 29.400.680/0001-12	BOLETIM DE MEDIÇÃO				VALORES (R\$)			PORC (%)	
		CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU				CONTRATO INICIAL (A):			R\$ 3.154.919,75	-
						REAJUSTES (B):			-	-
						CONTRATO REAJUSTADO (A+B):			R\$ 3.154.919,75	-
		LICITAÇÃO:	0205.01.2025-CPFME	BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:	03		MEDIÇÃO ACUMULADA:		R\$ 580.517,39	18,40%
				PRAZO DE OBRA:	ADITIVADO		SALDO A MEDIR:		R\$ 2.574.402,36	81,60%
		BDI:	25,00%	PERÍODO DE MEDIÇÃO:	04/05/2026 - 10/06/2026		VALOR DA MEDIÇÃO:		R\$ 185.513,63	5,88%

TABELAS: SINAPI 2024/03 SEM DESONERAÇÃO E SP OBRAS 193 SEM DESONERAÇÃO

PROPOSTA							QUANTIDADES			FINANCEIRO				PERCENTUAL
NUM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$ C/ BDI)	TOTAL (R\$ C/ BDI)	PERÍODO	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	VALOR PERÍODO (R\$)	VALOR ACUMULADO ANTERIOR (R\$)	VALOR ACUMULADO (R\$)	SALDO (R\$)	(%) ACUMULADO
14.1.4	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	69,55	R\$ 39,36	R\$ 2.737,49		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.737,49	0,00%
14.1.5	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	32,00	R\$ 12,25	R\$ 392,00		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 392,00	0,00%
14.1.6	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	31,00	R\$ 19,71	R\$ 611,01		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 611,01	0,00%
14.1.7	89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9,00	R\$ 29,20	R\$ 262,80		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 262,80	0,00%
14.1.8	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	R\$ 35,06	R\$ 210,36		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 210,36	0,00%
14.1.9	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	12,00	R\$ 34,18	R\$ 410,16		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 410,16	0,00%
14.1.10	89737	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	28,00	R\$ 28,18	R\$ 789,04		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 789,04	0,00%
14.1.11	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	18,00	R\$ 18,95	R\$ 341,10		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 341,10	0,00%
14.1.12	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	106,00	R\$ 12,01	R\$ 1.273,06		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.273,06	0,00%
14.1.13	FNDE 209	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO	UN	14,00	R\$ 67,93	R\$ 951,02		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 951,02	0,00%
14.1.14	89834	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	8,00	R\$ 63,56	R\$ 508,48		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 508,48	0,00%
14.1.15	FNDE 210	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	1,00	R\$ 52,68	R\$ 52,68		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 52,68	0,00%
14.1.16	89827	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	9,00	R\$ 24,03	R\$ 216,27		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 216,27	0,00%


	CONSTRUÇÃO DA CRECHE NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - FNDE - CRECHE TIPO 2 - OPÇÃO 220V		BOLETIM DE MEDIÇÃO				VALORES (R\$)				PORC (%)	
			CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU				CONTRATO INICIAL (A):		R\$	3.154.919,75	-	-
							REAJUSTES (B):		-	-	-	-
							CONTRATO REAJUSTADO (A+B):		R\$	3.154.919,75	-	-
LOCAL: AVENIDA MAJOR JOÃO MARTINS, SÃO LUIS DO CURU - CE		LICITAÇÃO:	0205.01.2025-CPFME	BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:	03		MEDIÇÃO ACUMULADA:		R\$	580.517,39	18,40%	
FELIPE HENRIQUE SILVA ME				PRAZO DE OBRA:	ADITIVADO		SALDO A MEDIR:		R\$	2.574.402,36	81,60%	
CNPJ: 29.400.680/0001-12		BDI:	25,00%	PERÍODO DE MEDIÇÃO:	04/05/2026 - 10/06/2026		VALOR DA MEDIÇÃO:		R\$	185.513,63	5,88%	

PROPOSTA							QUANTIDADES			FINANCEIRO				PERCENTUAL
NUM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$ C/ BDI)	TOTAL (R\$ C/ BDI)	PERÍODO	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	VALOR PERÍODO (R\$)	VALOR ACUMULADO ANTERIOR (R\$)	VALOR ACUMULADO (R\$)	SALDO (R\$)	(%) ACUMULADO
14.1.17	89557	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 37,36	R\$ 37,36		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37,36	0,00%
14.1.18	99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	16,00	R\$ 642,30	R\$ 10.276,80		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.276,80	0,00%
14.1.19	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	19,00	R\$ 128,84	R\$ 2.447,96		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.447,96	0,00%
14.1.20	89696	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	12,00	R\$ 96,24	R\$ 1.154,88		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.154,88	0,00%
14.1.21	FNDE 214	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	UN	4,00	R\$ 103,48	R\$ 413,92		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 413,92	0,00%
14.1.22	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	13,00	R\$ 30,10	R\$ 391,30		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 391,30	0,00%
14.1.23	89687	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 61,68	R\$ 61,68		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 61,68	0,00%
14.1.24	89623	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,00	R\$ 22,39	R\$ 268,68		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 268,68	0,00%
14.1.25	89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	15,00	R\$ 23,05	R\$ 345,75		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 345,75	0,00%
14.1.26	FNDE 50	RALO LINEAR, COM GRELHA INOX, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	M	3,00	R\$ 129,29	R\$ 387,87		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 387,87	0,00%
14.1.27	104351	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	9,00	R\$ 24,54	R\$ 220,86		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 220,86	0,00%
14.1.28	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	9,00	R\$ 11,78	R\$ 106,02		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 106,02	0,00%
14.1.29	104341	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	25,00	R\$ 13,25	R\$ 331,25		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 331,25	0,00%
14.2	UNIDADE DE TRATAMENTO					R\$ 32.046,56				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.046,56	0,00%

	CONSTRUÇÃO DA CRECHE NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - FNDE - CRECHE TIPO 2 - OPÇÃO 220V		BOLETIM DE MEDIÇÃO				VALORES (R\$)				PORC (%)	
			CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU				CONTRATO INICIAL (A):		R\$	3.154.919,75	-	-
							REAJUSTES (B):					
							CONTRATO REAJUSTADO (A+B):		R\$	3.154.919,75	-	-
LOCAL: AVENIDA MAJOR JOÃO MARTINS, SÃO LUIS DO CURU - CE		LICITAÇÃO:	0205.01.2025-CPFME	BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:	03		MEDIÇÃO ACUMULADA:		R\$	580.517,39	18,40%	
FELIPE HENRIQUE SILVA ME				PRAZO DE OBRA:	ADITIVADO		SALDO A MEDIR:		R\$	2.574.402,36	81,60%	
CNPJ: 29.400.680/0001-12		BDI:	25,00%	PERÍODO DE MEDIÇÃO:	04/05/2026 - 10/06/2026		VALOR DA MEDIÇÃO:		R\$	185.513,63	5,88%	


TABELAS: SINAPI 2024/03 SEM DESONERAÇÃO E SP OBRAS 193 SEM DESONERAÇÃO

PROPOSTA							QUANTIDADES				FINANCEIRO				PERCENTUAL
NUM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$ C/ BDI)	TOTAL (R\$ C/ BDI)	PERÍODO	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	VALOR PERÍODO (R\$)	VALOR ACUMULADO ANTERIOR (R\$)	VALOR ACUMULADO (R\$)	SALDO (R\$)	(%) ACUMULADO	
14.2.1	98087	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 13.446,96	R\$ 13.446,96		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.446,96	0,00%	
14.2.2	98065	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	1,00	R\$ 9.001,25	R\$ 9.001,25		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.001,25	0,00%	
14.2.3	98090	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 9.598,35	R\$ 9.598,35		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.598,35	0,00%	
15 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS						R\$ 69.865,41				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 69.865,41	0,00%	
15.1	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	4,00	R\$ 379,33	R\$ 1.517,32		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.517,32	0,00%	
15.2	100848	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	9,00	R\$ 668,38	R\$ 6.015,42		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.015,42	0,00%	
15.3	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	4,00	R\$ 52,09	R\$ 208,36		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 208,36	0,00%	
15.4	100851	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	9,00	R\$ 103,51	R\$ 931,59		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 931,59	0,00%	
15.5	FNDE 11	BANHEIRA PLÁSTICA RÍGIDA, 77x45x20cm DE EMBUTIR, CONFORME DETALHE DE PROJETO	UN	2,00	R\$ 495,43	R\$ 990,86		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 990,86	0,00%	
15.6	FNDE 219	LAVATÓRIO DE CANTO, LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R\$ 202,16	R\$ 606,48		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 606,48	0,00%	
15.7	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	13,00	R\$ 180,59	R\$ 2.347,67		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.347,67	0,00%	
15.8	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	R\$ 406,21	R\$ 1.218,63		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.218,63	0,00%	
15.9	86872	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	R\$ 886,55	R\$ 4.432,75		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.432,75	0,00%	
15.10	86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	R\$ 216,64	R\$ 1.083,20		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.083,20	0,00%	
15.11	FNDE 217	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 50 X 40 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R\$ 235,15	R\$ 1.410,90		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.410,90	0,00%	
15.12	100852	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 237,19	R\$ 237,19		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 237,19	0,00%	
15.13	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1,1/2" X 1,1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	24,00	R\$ 95,44	R\$ 2.290,56		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.290,56	0,00%	

	CONSTRUÇÃO DA CRECHE NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - FNDE - CRECHE TIPO 2 - OPÇÃO 220V		BOLETIM DE MEDIÇÃO				VALORES (R\$)			PORC (%)	
			CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU				CONTRATO INICIAL (A): R\$ 3.154.919,75			-	
							REAJUSTES (B):			-	
							CONTRATO REAJUSTADO (A+B): R\$ 3.154.919,75			-	
LOCAL: AVENIDA MAJOR JOÃO MARTINS, SÃO LUIS DO CURU - CE		LICITAÇÃO:	0205.01.2025-CPFME	BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:	03		MEDIÇÃO ACUMULADA:			R\$ 580.517,39	18,40%
FELIPE HENRIQUE SILVA ME				PRAZO DE OBRA:	ADITIVO		SALDO A MEDIR:			R\$ 2.574.402,36	81,60%
CNPJ: 29.400.680/0001-12		BDI:	25,00%	PERÍODO DE MEDIÇÃO:	04/05/2026 - 10/06/2026		VALOR DA MEDIÇÃO:			R\$ 185.513,63	5,88%


TABELAS: SINAPI 2024/03 SEM DESONERAÇÃO E SP OBRAS 193 SEM DESONERAÇÃO

PROPOSTA							QUANTIDADES			FINANCEIRO				PERCENTUAL
NUM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$ C/ BDI)	TOTAL (R\$ C/ BDI)	PERÍODO	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	VALOR PERÍODO (R\$)	VALOR ACUMULADO ANTERIOR (R\$)	VALOR ACUMULADO (R\$)	SALDO (R\$)	(%) ACUMULADO
15.14	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	38,00	R\$ 15,15	R\$ 575,70		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 575,70	0,00%
15.15	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	R\$ 140,13	R\$ 1.261,17		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.261,17	0,00%
15.16	FNDE 224	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, COM TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	16,00	R\$ 167,88	R\$ 2.686,08		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.686,08	0,00%
15.17	FNDE 14	TORNEIRA ELÉTRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V)	UN	2,00	R\$ 284,21	R\$ 568,42		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 568,42	0,00%
15.18	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	R\$ 59,79	R\$ 418,53		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 418,53	0,00%
15.19	FNDE 225	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, TIPO MONOCOMANDO - ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA	UN	3,00	R\$ 403,99	R\$ 1.211,97		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.211,97	0,00%
15.20	FNDE 13	TORNEIRA ELÉTRICA COM MANGUEIRA PLÁSTICA FORTI MAXI, LORENZETTI OU EQUIVALENTE	UN	2,00	R\$ 164,70	R\$ 329,40		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 329,40	0,00%
15.21	86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	25,00	R\$ 76,65	R\$ 1.916,25		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.916,25	0,00%
15.22	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	R\$ 127,45	R\$ 1.019,60		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.019,60	0,00%
15.23	FNDE 226	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	R\$ 489,78	R\$ 4.408,02		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.408,02	0,00%
15.24	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	R\$ 479,06	R\$ 2.395,30		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.395,30	0,00%
15.25	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	R\$ 497,75	R\$ 3.484,25		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.484,25	0,00%
15.26	100875	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 1.452,36	R\$ 1.452,36		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.452,36	0,00%
15.27	FNDE 215	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00	R\$ 602,98	R\$ 7.838,74		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.838,74	0,00%
15.28	FNDE 15	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	17,00	R\$ 96,85	R\$ 1.646,45		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.646,45	0,00%
15.29	FNDE 16	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO	UN	9,00	R\$ 65,85	R\$ 592,65		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 592,65	0,00%
15.30	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	14,00	R\$ 71,21	R\$ 996,94		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 996,94	0,00%
15.31	FNDE 12	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	7,50	R\$ 672,84	R\$ 5.046,30		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.046,30	0,00%
15.32	FNDE 17	DUCHA / CHUVEIRO METÁLICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL.	UN	10,00	R\$ 219,41	R\$ 2.194,10		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.194,10	0,00%

	CONSTRUÇÃO DA CRECHE NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - FNDE - CRECHE TIPO 2 - OPÇÃO 220V		BOLETIM DE MEDIÇÃO				VALORES (R\$)				PORC (%)	
			CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU				CONTRATO INICIAL (A):		R\$	3.154.919,75	-	-
							REAJUSTES (B):		-	-	-	-
							CONTRATO REAJUSTADO (A+B):		R\$	3.154.919,75	-	-
LOCAL: AVENIDA MAJOR JOÃO MARTINS, SÃO LUIS DO CURU - CE		LICITAÇÃO:	0205.01.2025-CPFME	BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:	03		MEDIÇÃO ACUMULADA:		R\$	580.517,39	18,40%	
FELIPE HENRIQUE SILVA ME				PRAZO DE OBRA:	ADITIVADO		SALDO A MEDIR:		R\$	2.574.402,36	81,60%	
CNPJ: 29.400.680/0001-12		BDI:	25,00%	PERÍODO DE MEDIÇÃO:	04/05/2026 - 10/06/2026		VALOR DA MEDIÇÃO:		R\$	185.513,63	5,88%	


TABELAS: SINAPI 2024/03 SEM DESONERAÇÃO E SP OBRAS 193 SEM DESONERAÇÃO

PROPOSTA						QUANTIDADES				FINANCEIRO				PERCENTUAL
NUM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$ C/ BDI)	TOTAL (R\$ C/ BDI)	PERÍODO	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	VALOR PERÍODO (R\$)	VALOR ACUMULADO ANTERIOR (R\$)	VALOR ACUMULADO (R\$)	SALDO (R\$)	(%) ACUMULADO
15.33	FNDE 34	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	107,00	R\$ 47,46	R\$ 5.078,22		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.078,22	0,00%
15.34	FNDE 449	BARRA METÁLICA COM PINTURA CINZA PARA PROTEÇÃO DOS ESPELHOS E CHUVEIRO INFANTIL	M	9,70	R\$ 149,90	R\$ 1.454,03		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.454,03	0,00%
16		INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTIVEL				R\$ 4.653,99				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.653,99	0,00%
16.1	FNDE 29	REGULADOR DE ALTA PRESSAO GLP	UN	1,00	R\$ 842,86	R\$ 842,86		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 842,86	0,00%
16.2	103029	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 51,71	R\$ 103,42		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 103,42	0,00%
16.3	92688	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	45,80	R\$ 46,83	R\$ 2.144,81		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.144,81	0,00%
16.4	FNDE 301	CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP. DE 3/4"	UN	1,00	R\$ 19,40	R\$ 19,40		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,40	0,00%
16.5	FNDE 260	MANGUEIRA PARA GÁS - GLP	UN	4,00	R\$ 32,14	R\$ 128,56		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 128,56	0,00%
16.6	95248	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 59,15	R\$ 118,30		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 118,30	0,00%
16.7	95249	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	R\$ 69,96	R\$ 279,84		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 279,84	0,00%
16.8	92705	TÉ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 54,20	R\$ 54,20		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 54,20	0,00%
16.9	92695	LUIVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00	R\$ 29,18	R\$ 233,44		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 233,44	0,00%
16.10	97548	CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 60,98	R\$ 121,96		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 121,96	0,00%
16.11	97549	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	R\$ 60,98	R\$ 365,88		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 365,88	0,00%
16.12	97547	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 41,00	R\$ 82,00		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 82,00	0,00%
16.13	FNDE 302	REQUADRO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	0,24	R\$ 663,83	R\$ 159,32		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 159,32	0,00%
17		SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO				R\$ 45.216,38				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.216,38	0,00%
17.1		EXTINTORES				R\$ 4.081,04				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.081,04	0,00%
17.1.1	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	6,00	R\$ 350,18	R\$ 2.101,08		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.101,08	0,00%
17.1.2	101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	2,00	R\$ 989,98	R\$ 1.979,96		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.979,96	0,00%
17.2		HIDRANTES				R\$ 6.720,49				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.720,49	0,00%


	CONSTRUÇÃO DA CRECHE NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - FNDE - CRECHE TIPO 2 - OPÇÃO 220V		BOLETIM DE MEDIÇÃO				VALORES (R\$)			PORC (%)		
			CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU				CONTRATO INICIAL (A):	R\$	3.154.919,75	-		
							REAJUSTES (B):	-	-	-		
							CONTRATO REAJUSTADO (A+B):	R\$	3.154.919,75	-		
LOCAL: AVENIDA MAJOR JOÃO MARTINS, SÃO LUIS DO CURU - CE		LICITAÇÃO:	0205.01.2025-CPFME	BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:	03		MEDIÇÃO ACUMULADA:			R\$	580.517,39	18,40%
FELIPE HENRIQUE SILVA ME				PRAZO DE OBRA:	ADITIVADO		SALDO A MEDIR:			R\$	2.574.402,36	81,60%
CNPJ: 29.400.680/0001-12		BDI:	25,00%	PERÍODO DE MEDIÇÃO:	04/05/2026 - 10/06/2026		VALOR DA MEDIÇÃO:			R\$	185.513,63	5,88%

TABELAS: SINAPI 2024/03 SEM DESONERAÇÃO E SP OBRAS 193 SEM DESONERAÇÃO

PROPOSTA							QUANTIDADES			FINANCEIRO				PERCENTUAL
NUM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$ C/ BDI)	TOTAL (R\$ C/ BDI)	PERÍODO	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	VALOR PERÍODO (R\$)	VALOR ACUMULADO ANTERIOR (R\$)	VALOR ACUMULADO (R\$)	SALDO (R\$)	(%) ACUMULADO
17.2.1	101912	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 2.647,30	R\$ 2.647,30		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.647,30	0,00%
17.2.2	101916	HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 4.073,19	R\$ 4.073,19		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.073,19	0,00%
17.3 ACESSÓRIOS						R\$ 20.793,39				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.793,39	0,00%
17.3.1	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00	R\$ 329,86	R\$ 1.649,30		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.649,30	0,00%
17.3.2	99624	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	R\$ 616,34	R\$ 1.849,02		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.849,02	0,00%
17.3.3	101917	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 172,00	R\$ 172,00		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 172,00	0,00%
17.3.4	FNDE 332	MOTOBOMBA CENTRÍFUGA	UN	1,00	R\$ 5.376,81	R\$ 5.376,81		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.376,81	0,00%
17.3.5	FNDE 112	PRESSOSTATO	UN	1,00	R\$ 612,34	R\$ 612,34		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 612,34	0,00%
17.3.6	FNDE 114	VALVULA DE ALÍVIO	un	1,00	R\$ 3.511,43	R\$ 3.511,43		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.511,43	0,00%
17.3.7	102111	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	2,00	R\$ 1.387,10	R\$ 2.774,20		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.774,20	0,00%
17.3.8	FNDE 67	CENTRAL ALARME ENDEREÇÁVEL	UN	1,00	R\$ 4.848,29	R\$ 4.848,29		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.848,29	0,00%
17.4 TUBULAÇÕES E CONEXÕES						R\$ 10.333,87				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.333,87	0,00%
17.4.1	94473	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	7,00	R\$ 148,66	R\$ 1.040,62		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.040,62	0,00%
17.4.2	92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	63,00	R\$ 125,91	R\$ 7.932,33		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.932,33	0,00%
17.4.3	94474	COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	R\$ 161,50	R\$ 161,50		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 161,50	0,00%
17.4.4	92665	NIPLÉ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 94,01	R\$ 188,02		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 188,02	0,00%
17.4.5	92642	TÉ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	R\$ 252,85	R\$ 1.011,40		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.011,40	0,00%
17.5 SINALIZAÇÕES						R\$ 3.287,59				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.287,59	0,00%
17.5.1	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	36,00	R\$ 24,14	R\$ 869,04		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 869,04	0,00%


	CONSTRUÇÃO DA CRECHE NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - FNDE - CRECHE TIPO 2 - OPÇÃO 220V		BOLETIM DE MEDIÇÃO				VALORES (R\$)				PORC (%)	
			CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU				CONTRATO INICIAL (A):		R\$	3.154.319,75	-	-
							REAJUSTES (B):		-	-	-	-
							CONTRATO REAJUSTADO (A+B):		R\$	3.154.319,75	-	-
	LOCAL: AVENIDA MAJOR JOÃO MARTINS, SÃO LUIS DO CURU - CE		LICITAÇÃO:	0205.01.2025-CPFME	BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:	03	MEDIÇÃO ACUMULADA:		R\$	580.517,39	18,40%	
FELIPE HENRIQUE SILVA ME				PRAZO DE OBRA:	ADITIVADO	SALDO A MEDIR:		R\$	2.574.402,36	81,60%		
CNPJ: 29.400.680/0001-12		BDI:	25,00%	PERÍODO DE MEDIÇÃO:	04/05/2026 - 10/06/2026	VALOR DA MEDIÇÃO:		R\$	185.513,63	5,88%		

PROPOSTA						QUANTIDADES				FINANCEIRO				PERCENTUAL
NUM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$ C/ BDI)	TOTAL (R\$ C/ BDI)	PERÍODO	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	VALOR PERÍODO (R\$)	VALOR ACUMULADO ANTERIOR (R\$)	VALOR ACUMULADO (R\$)	SALDO (R\$)	(%) ACUMULADO
17.5.2	FNDE 303	SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA.	UN	34,00	R\$ 56,20	R\$ 1.910,80		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.910,80	0,00%
17.5.3	102520	PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	M2	5,00	R\$ 101,55	R\$ 507,75		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 507,75	0,00%
18 INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V						R\$ 225.406,24				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 225.406,24	0,00%
18.1 QUADROS						R\$ 3.303,21				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.303,21	0,00%
18.1.1	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 386,13	R\$ 386,13		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 386,13	0,00%
18.1.2	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 529,51	R\$ 1.059,02		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.059,02	0,00%
18.1.3	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	R\$ 555,05	R\$ 1.665,15		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.665,15	0,00%
18.1.4	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 192,91	R\$ 192,91		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 192,91	0,00%
18.2 DISJUNTORES						R\$ 12.113,23				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.113,23	0,00%
18.2.1	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	66,00	R\$ 12,08	R\$ 797,28		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 797,28	0,00%
18.2.2	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	R\$ 12,88	R\$ 64,40		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 64,40	0,00%
18.2.3	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	16,00	R\$ 14,36	R\$ 229,76		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 229,76	0,00%
18.2.4	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	R\$ 14,36	R\$ 57,44		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 57,44	0,00%
18.2.5	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 23,44	R\$ 23,44		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23,44	0,00%
18.2.6	93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 74,26	R\$ 148,52		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 148,52	0,00%
18.2.7	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	R\$ 84,29	R\$ 337,16		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 337,16	0,00%
18.2.8	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 93,16	R\$ 186,32		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 186,32	0,00%

	CONSTRUÇÃO DA CRECHE NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - FNDE - CRECHE TIPO 2 - OPÇÃO 220V		BOLETIM DE MEDIÇÃO				VALORES (R\$)				PORC (%)	
			CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU				CONTRATO INICIAL (A):		R\$	3.154.919,75	-	-
							REAJUSTES (B):		-	-	-	-
							CONTRATO REAJUSTADO (A+B):		R\$	3.154.919,75	-	-
	LOCAL: AVENIDA MAJOR JOÃO MARTINS, SÃO LUIS DO CURU - CE		LICITAÇÃO:	0205.01.2025-CPFME	BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:	03	MEDIÇÃO ACUMULADA:		R\$	580.517,39	18,40%	
FELIPE HENRIQUE SILVA ME				PRAZO DE OBRA:	ADITIVADO	SALDO A MEDIR:		R\$	2.574.402,36	81,60%		
CNPJ: 29.400.680/0001-12		BDI:	25,00%	PERÍODO DE MEDIÇÃO:	04/05/2026 - 10/06/2026	VALOR DA MEDIÇÃO:		R\$	185.513,63	5,88%		


TABELAS: SINAPI 2024/03 SEM DESONERAÇÃO E SP OBRAS 193 SEM DESONERAÇÃO

PROPOSTA							QUANTIDADES			FINANCEIRO				PERCENTUAL
NUM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$ C/ BDI)	TOTAL (R\$ C/ BDI)	PERÍODO	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	VALOR PERÍODO (R\$)	VALOR ACUMULADO ANTERIOR (R\$)	VALOR ACUMULADO (R\$)	SALDO (R\$)	(%) ACUMULADO
18.2.9	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 104,50	R\$ 209,00		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 209,00	0,00%
18.2.10	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 166,86	R\$ 333,72		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 333,72	0,00%
18.2.11	101897	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 1.022,84	R\$ 2.045,68		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.045,68	0,00%
18.2.12	FNDE 86	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30mA	UN	1,00	R\$ 170,71	R\$ 170,71		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 170,71	0,00%
18.2.13	FNDE 87	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 30mA	UN	5,00	R\$ 176,60	R\$ 883,00		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 883,00	0,00%
18.2.14	FNDE 88	DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 40 kA	UN	40,00	R\$ 124,36	R\$ 4.974,40		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.974,40	0,00%
18.2.15	FNDE 89	DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 80 kA	UN	8,00	R\$ 206,55	R\$ 1.652,40		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.652,40	0,00%
18.3	ELETRODUTO E ACESSÓRIOS					R\$ 31.932,98				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.932,98	0,00%
18.3.1	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	408,30	R\$ 23,86	R\$ 9.742,04		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.742,04	0,00%
18.3.2	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	174,40	R\$ 26,73	R\$ 4.661,71		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.661,71	0,00%
18.3.3	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	334,90	R\$ 19,26	R\$ 6.450,17		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.450,17	0,00%
18.3.4	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	10,20	R\$ 28,01	R\$ 285,70		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 285,70	0,00%
18.3.5	93011	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	40,00	R\$ 47,06	R\$ 1.882,40		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.882,40	0,00%
18.3.6	FNDE 94	ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	29,80	R\$ 40,11	R\$ 1.195,28		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.195,28	0,00%
18.3.7	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	11,00	R\$ 196,58	R\$ 2.162,38		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.162,38	0,00%
18.3.8	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	100,00	R\$ 18,49	R\$ 1.849,00		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.849,00	0,00%
18.3.9	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	170,00	R\$ 21,79	R\$ 3.704,30		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.704,30	0,00%
18.4	CABOS E FIOS CONDUTORES					R\$ 107.372,76				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 107.372,76	0,00%
18.4.1	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	5.871,30	R\$ 4,89	R\$ 28.710,66		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.710,66	0,00%

	CONSTRUÇÃO DA CRECHE NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - FNDE - CRECHE TIPO 2 - OPÇÃO 220V		BOLETIM DE MEDIÇÃO				VALORES (R\$)				PORC (%)	
			CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU				CONTRATO INICIAL (A):		R\$	3.154.919,75	-	-
							REAJUSTES (B):					
							CONTRATO REAJUSTADO (A+B):		R\$	3.154.919,75	-	-
LOCAL: AVENIDA MAJOR JOÃO MARTINS, SÃO LUIS DO CURU - CE		LICITAÇÃO:	0205.01.2025-CPFME	BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:	03		MEDIÇÃO ACUMULADA:		R\$	580.517,39	18,40%	
FELIPE HENRIQUE SILVA ME				PRAZO DE OBRA:	ADITIVADO		SALDO A MEDIR:		R\$	2.574.402,36	81,60%	
CNPJ: 29.400.680/0001-12		BDI:	25,00%	PERÍODO DE MEDIÇÃO:	04/05/2026 - 10/06/2026		VALOR DA MEDIÇÃO:		R\$	185.513,63	5,88%	


TABELAS: SINAPI 2024/03 SEM DESONERAÇÃO E SP OBRAS 193 SEM DESONERAÇÃO

PROPOSTA							QUANTIDADES				FINANCEIRO				PERCENTUAL
NUM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$ C/ BDI)	TOTAL (R\$ C/ BDI)	PERÍODO	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	VALOR PERÍODO (R\$)	VALOR ACUMULADO ANTERIOR (R\$)	VALOR ACUMULADO (R\$)	SALDO (R\$)	(%) ACUMULADO	
18.4.2	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	253,90	R\$ 7,53	R\$ 1.911,87		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.911,87	0,00%	
18.4.3	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.472,40	R\$ 10,48	R\$ 15.430,75		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.430,75	0,00%	
18.4.4	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	34,50	R\$ 26,99	R\$ 931,16		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 931,16	0,00%	
18.4.5	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	58,30	R\$ 30,34	R\$ 1.768,82		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.768,82	0,00%	
18.4.6	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	88,60	R\$ 41,81	R\$ 3.704,37		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.704,37	0,00%	
18.4.7	92990	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	282,80	R\$ 83,68	R\$ 23.664,70		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.664,70	0,00%	
18.4.8	101567	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	40,00	R\$ 102,79	R\$ 4.111,60		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.111,60	0,00%	
18.4.9	92996	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	159,80	R\$ 169,83	R\$ 27.138,83		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.138,83	0,00%	
18.5	ELETROCALHAS					R\$ 20.400,26				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.400,26	0,00%	
18.5.1	FNDE 313	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 100MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	75,20	R\$ 243,99	R\$ 18.348,05		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.348,05	0,00%	
18.5.2	104764	SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023	M	75,20	R\$ 27,29	R\$ 2.052,21		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.052,21	0,00%	
18.6	ILUMINAÇÃO E TOMADAS					R\$ 50.283,80				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.283,80	0,00%	
18.6.1	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	95,00	R\$ 38,96	R\$ 3.701,20		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.701,20	0,00%	
18.6.2	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	23,00	R\$ 41,66	R\$ 958,18		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 958,18	0,00%	
18.6.3	92029	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	34,00	R\$ 71,31	R\$ 2.424,54		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.424,54	0,00%	
18.6.4	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	R\$ 45,20	R\$ 135,60		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 135,60	0,00%	


	CONSTRUÇÃO DA CRECHE NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - FNDE - CRECHE TIPO 2 - OPÇÃO 220V		BOLETIM DE MEDIÇÃO				VALORES (R\$)				PORC (%)	
			CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU				CONTRATO INICIAL (A):		R\$	3.154.919,75	-	-
							REAJUSTES (B):		-	-	-	-
							CONTRATO REAJUSTADO (A+B):		R\$	3.154.919,75	-	-
LOCAL: AVENIDA MAJOR JOÃO MARTINS, SÃO LUIS DO CURU - CE		LICITAÇÃO:	0205.01.2025-CPFME	BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:	03		MEDIÇÃO ACUMULADA:		R\$	580.517,39	18,40%	
FELIPE HENRIQUE SILVA ME				PRAZO DE OBRA:	ADITIVADO		SALDO A MEDIR:		R\$	2.574.402,36	81,60%	
CNPJ: 29.400.680/0001-12		BDI:	25,00%	PERÍODO DE MEDIÇÃO:	04/05/2026 - 10/06/2026		VALOR DA MEDIÇÃO:		R\$	185.513,63	5,88%	

TABELAS: SINAPI 2024/03 SEM DESONERAÇÃO E SP OBRAS 193 SEM DESONERAÇÃO


PROPOSTA							QUANTIDADES				FINANCEIRO				PERCENTUAL
NUM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$ C/ BDI)	TOTAL (R\$ C/ BDI)	PERÍODO	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	VALOR PERÍODO (R\$)	VALOR ACUMULADO ANTERIOR (R\$)	VALOR ACUMULADO (R\$)	SALDO (R\$)	(%) ACUMULADO	
18.6.5	92033	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	R\$ 98,78	R\$ 197,56		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 197,56	0,00%	
18.6.6	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	R\$ 76,06	R\$ 76,06		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 76,06	0,00%	
18.6.7	FNDE 309	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	10,00	R\$ 17,51	R\$ 175,10		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 175,10	0,00%	
18.6.8	97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	8,00	R\$ 182,13	R\$ 1.457,04		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.457,04	0,00%	
18.6.9	FNDE 379	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T", PARA 2 LAMPADAS T8 16/18W.	UN	11,00	R\$ 360,43	R\$ 3.964,73		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.964,73	0,00%	
18.6.10	FNDE 380	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T", PARA 2 LAMPADAS T8 32/36W.	UN	81,00	R\$ 394,78	R\$ 31.977,18		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.977,18	0,00%	
18.6.11	FNDE 381	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 70 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	9,00	R\$ 415,13	R\$ 3.736,17		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.736,17	0,00%	
18.6.12	101641	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	4,00	R\$ 60,74	R\$ 242,96		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 242,96	0,00%	
18.6.13	101640	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1,00	R\$ 117,16	R\$ 117,16		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 117,16	0,00%	
18.6.14	97608	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	8,00	R\$ 140,04	R\$ 1.120,32		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.120,32	0,00%	
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO					R\$ 13.348,16				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.348,16	0,00%	
19.1	DUTOS					R\$ 10.733,73				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.733,73	0,00%	
19.1.1	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	22,60	R\$ 5,44	R\$ 122,94		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 122,94	0,00%	
19.1.2	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	132,40	R\$ 8,03	R\$ 1.063,17		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.063,17	0,00%	
19.1.3	97327	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	16,90	R\$ 28,64	R\$ 484,02		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 484,02	0,00%	
19.1.4	97328	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	154,90	R\$ 46,53	R\$ 7.207,50		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.207,50	0,00%	

	CONSTRUÇÃO DA CRECHE NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - FNDE - CRECHE TIPO 2 - OPÇÃO 220V LOCAL: AVENIDA MAJOR JOÃO MARTINS, SÃO LUIS DO CURU - CE FELIPE HENRIQUE SILVA ME CNPJ: 29.400.680/0001-12	BOLETIM DE MEDIÇÃO				VALORES (R\$)				PORC (%)		
		CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU				CONTRATO INICIAL (A):		R\$	3.154.919,75			-
		LICITAÇÃO: 0205.01.2025-CPFME		BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº: 03		REAJUSTES (B):						-
		BDI: 25,00%		PRAZO DE OBRA: ADITIVADO		CONTRATO REAJUSTADO (A+B):		R\$	3.154.919,75			-
				PERÍODO DE MEDIÇÃO: 04/05/2026 - 10/06/2026		MEDIÇÃO ACUMULADA:		R\$	580.517,39	18,40%		
						SALDO A MEDIR:		R\$	2.574.402,36	81,60%		
						VALOR DA MEDIÇÃO:		R\$	185.513,63	5,88%		

PROPOSTA							QUANTIDADES			FINANCEIRO				PERCENTUAL
NUM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$ C/ BDI)	TOTAL (R\$ C/ BDI)	PERÍODO	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	VALOR PERÍODO (R\$)	VALOR ACUMULADO ANTERIOR (R\$)	VALOR ACUMULADO (R\$)	SALDO (R\$)	(%) ACUMULADO
19.1.5	103992	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	138,00	R\$ 13,45	R\$ 1.856,10		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.856,10	0,00%
19.2	DRENO					R\$ 2.614,43				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.614,43	0,00%
19.2.1	103978	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	63,90	R\$ 31,05	R\$ 1.984,10		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.984,10	0,00%
19.2.2	103981	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,00	R\$ 20,86	R\$ 250,32		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 250,32	0,00%
19.2.3	103980	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	14,00	R\$ 20,79	R\$ 291,06		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 291,06	0,00%
19.2.4	104011	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	R\$ 29,65	R\$ 88,95		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 88,95	0,00%
20	INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO					R\$ 37.716,42				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.716,42	0,00%
20.1	ACESSORIOS CABEAMENTO					R\$ 12.913,83				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.913,83	0,00%
20.1.1	98302	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	3,00	R\$ 1.166,39	R\$ 3.499,17		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.499,17	0,00%
20.1.2	FNDE 76	SWITCH TIPO 24 PORTAS	UN	1,00	R\$ 3.748,46	R\$ 3.748,46		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.748,46	0,00%
20.1.3	FNDE 385	PATCH CORD, CATEGORIA 6 UTP, 4 PARES.	UN	19,00	R\$ 70,28	R\$ 1.335,32		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.335,32	0,00%
20.1.4	FNDE 123	GUIA DE CABOS FECHADO 1U	un	3,00	R\$ 32,01	R\$ 96,03		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 96,03	0,00%
20.1.5	FNDE 122	BANDEJA MOVEI, PADRAO 19"	UN	2,00	R\$ 223,18	R\$ 446,36		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 446,36	0,00%
20.1.6	100555	RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	3,00	R\$ 1.210,95	R\$ 3.632,85		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.632,85	0,00%
20.1.7	FNDE 125	GUIA VERTICAL 200 MM PARA CABOS	UN	4,00	R\$ 38,91	R\$ 155,64		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 155,64	0,00%
20.2	CAIXAS E QUADROS					R\$ 1.374,65				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.374,65	0,00%
20.2.1	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	4,00	R\$ 196,58	R\$ 786,32		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 786,32	0,00%
20.2.2	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	27,00	R\$ 21,79	R\$ 588,33		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 588,33	0,00%
20.3	DISPOSITIVOS					R\$ 1.550,25				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.550,25	0,00%
20.3.1	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	19,00	R\$ 57,49	R\$ 1.092,31		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.092,31	0,00%
20.3.2	FNDE 375	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	R\$ 34,38	R\$ 275,04		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 275,04	0,00%
20.3.3	FNDE 70	TERMINAL A COMPRESSAO	UN	10,00	R\$ 18,29	R\$ 182,90		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 182,90	0,00%
20.4	ELETROCALHA E ELETRODUTOS					R\$ 15.603,85				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.603,85	0,00%
20.4.1	FNDE 312	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	51,65	R\$ 187,40	R\$ 9.679,21		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.679,21	0,00%


	CONSTRUÇÃO DA CRECHE NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - FNDE - CRECHE TIPO 2 - OPÇÃO 220V LOCAL: AVENIDA MAJOR JOÃO MARTINS, SÃO LUIS DO CURU - CE FELIPE HENRIQUE SILVA ME CNPJ: 29.400.680/0001-12	BOLETIM DE MEDIÇÃO				VALORES (R\$)				PORC (%)				
		CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU					CONTRATO INICIAL (A):		R\$	3.154.919,75	-			
							REAJUSTES (B):				-			
							CONTRATO REAJUSTADO (A+B):		R\$	3.154.919,75	-			
					LICITAÇÃO:	0205.01.2025-CPFME	BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:	03	MEDIÇÃO ACUMULADA:		R\$	580.517,39	18,40%	
							PRAZO DE OBRA:	ADITIVADO		SALDO A MEDIR:		R\$	2.574.402,36	81,60%
					BDI:	25,00%	PERÍODO DE MEDIÇÃO:	04/05/2026 - 10/06/2026		VALOR DA MEDIÇÃO:		R\$	185.513,63	5,88%

PROPOSTA						QUANTIDADES				FINANCEIRO				PERCENTUAL
NUM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$ C/ BDI)	TOTAL (R\$ C/ BDI)	PERÍODO	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	VALOR PERÍODO (R\$)	VALOR ACUMULADO ANTERIOR (R\$)	VALOR ACUMULADO (R\$)	SALDO (R\$)	(%) ACUMULADO
20.4.2	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	15,20	R\$ 30,11	R\$ 457,67		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 457,67	0,00%
20.4.3	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	112,05	R\$ 25,31	R\$ 2.835,99		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.835,99	0,00%
20.4.4	91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4,80	R\$ 20,58	R\$ 98,78		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 98,78	0,00%
20.4.5	FNDE 346	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	4,00	R\$ 18,95	R\$ 75,80		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 75,80	0,00%
20.4.6	FNDE 90	ELETRODUTO RÍGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	55,20	R\$ 44,50	R\$ 2.456,40		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.456,40	0,00%
20.5 CABEAMENTO						R\$ 6.273,84				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.273,84	0,00%
20.5.1	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	579,00	R\$ 9,53	R\$ 5.517,87		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.517,87	0,00%
20.5.2	100554	CABO COAXIAL RG59 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	113,00	R\$ 6,69	R\$ 755,97		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 755,97	0,00%
21 SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA						R\$ 11.840,95				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.840,95	0,00%
21.1	FNDE 44	DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR	M	4,00	R\$ 139,66	R\$ 558,64		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 558,64	0,00%
21.2	FNDE 45	DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR	un	1,00	R\$ 11.282,31	R\$ 11.282,31		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.282,31	0,00%
22 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)						R\$ 48.847,58				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 48.847,58	0,00%
22.1	96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	R\$ 172,66	R\$ 172,66		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 172,66	0,00%
22.2	92884	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	45,00	R\$ 15,44	R\$ 694,80		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 694,80	0,00%
22.3	104753	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	11,00	R\$ 25,85	R\$ 284,35		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 284,35	0,00%
22.4	101663	ABRACADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	4,00	R\$ 35,83	R\$ 143,32		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 143,32	0,00%
22.5	FNDE 68	CONJUNTO DE ESTAIAMENTO PARA MASTRO DE SPDA	UN	1,00	R\$ 509,83	R\$ 509,83		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 509,83	0,00%
22.6	98463	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	33,00	R\$ 32,40	R\$ 1.069,20		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.069,20	0,00%
22.7	FNDE 69	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE ATERRAMENTO ELÉTRICO	UN	1,00	R\$ 425,05	R\$ 425,05		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 425,05	0,00%
22.8	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	26,18	R\$ 108,19	R\$ 2.832,41		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.832,41	0,00%
22.9	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	26,18	R\$ 33,21	R\$ 869,44		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 869,44	0,00%

	CONSTRUÇÃO DA CRECHE NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - FNDE - CRECHE TIPO 2 - OPÇÃO 220V LOCAL: AVENIDA MAJOR JOÃO MARTINS, SÃO LUIS DO CURU - CE FELIPE HENRIQUE SILVA ME CNPJ: 29.400.680/0001-12	BOLETIM DE MEDIÇÃO				VALORES (R\$)				PORC (%)			
		CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU				CONTRATO INICIAL (A):		R\$	3.154.919,75			-	
		LICITAÇÃO:		0205.01.2025-CPFME	BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:		03		CONTRATO REAJUSTADO (A+B):		R\$	3.154.919,75	-
		BDI:		25,00%	PRAZO DE OBRA:		ADITIVADO		MEDIÇÃO ACUMULADA:		R\$	580.517,39	18,40%
				PERÍODO DE MEDIÇÃO:		04/05/2026 - 10/06/2026		SALDO A MEDIR:		R\$	2.574.402,36	81,60%	
								VALOR DA MEDIÇÃO:		R\$	185.513,63	5,88%	

TABELAS: SINAPI 2024/03 SEM DESONERAÇÃO E SP OBRAS 193 SEM DESONERAÇÃO

PROPOSTA							QUANTIDADES				FINANCEIRO				PERCENTUAL
NUM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$ C/ BDI)	TOTAL (R\$ C/ BDI)	PERÍODO	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	VALOR PERÍODO (R\$)	VALOR ACUMULADO ANTERIOR (R\$)	VALOR ACUMULADO (R\$)	SALDO (R\$)	(%) ACUMULADO	
22.10	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	11,00	R\$ 88,71	R\$ 975,81		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 975,81	0,00%	
22.11	96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	287,00	R\$ 79,71	R\$ 22.876,77		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.876,77	0,00%	
22.12	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	174,50	R\$ 62,13	R\$ 10.841,69		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.841,69	0,00%	
22.13	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	11,00	R\$ 66,84	R\$ 735,24		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 735,24	0,00%	
22.14	FNDE 70	TERMINAL A COMPRESSÃO	UN	251,00	R\$ 18,29	R\$ 4.590,79		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.590,79	0,00%	
22.15	FNDE 71	SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	22,00	R\$ 83,01	R\$ 1.826,22		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.826,22	0,00%	
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$ 94.130,61				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 94.130,61	0,00%	
23.1	FNDE 39	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	UN	1,00	R\$ 5.396,39	R\$ 5.396,39		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.396,39	0,00%	
23.2	FNDE 40	BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	42,96	R\$ 825,63	R\$ 35.469,06		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.469,06	0,00%	
23.3	FNDE 47	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	26,89	R\$ 719,54	R\$ 19.348,43		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.348,43	0,00%	
23.4	FNDE 48	ESCANINHOS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO	M2	30,15	R\$ 298,99	R\$ 9.014,55		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.014,55	0,00%	
23.5	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	79,65	R\$ 129,85	R\$ 10.342,55		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.342,55	0,00%	
23.6	100861	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	148,00	R\$ 42,51	R\$ 6.291,48		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.291,48	0,00%	
23.7	FNDE 49	BARRA DE APOIO EM INOX, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM, EM AÇO INOX	M	4,12	R\$ 286,15	R\$ 1.178,94		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.178,94	0,00%	
23.8	FNDE 51	BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIM. 2,50 X 0,60 M	M2	9,32	R\$ 755,75	R\$ 7.043,59		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.043,59	0,00%	
23.9	FNDE 38	FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISO	M	2,00	R\$ 22,81	R\$ 45,62		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45,62	0,00%	
24	SERVIÇOS FINAIS					R\$ 3.093,51				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.093,51	0,00%	
24.1	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	891,68	R\$ 2,65	R\$ 2.362,95		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.362,95	0,00%	
24.2	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,00	R\$ 365,28	R\$ 730,56		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 730,56	0,00%	
TOTAL:						R\$ 3.154.919,75				R\$ 185.513,63	R\$ 395.003,76	R\$ 580.517,39	R\$ 2.574.402,36	18,40%	

	CONSTRUÇÃO DA CRECHE NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - FNDE - CRECHE TIPO 2 - OPÇÃO 220V		BOLETIM DE MEDIÇÃO				VALORES (R\$)		PORC (%)
							CONTRATO INICIAL (A): R\$ 3.154.919,75		
			CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU		REAJUSTES (B): R\$ -		-		
	LOCAL: AVENIDA MAJOR JOÃO MARTINS, SÃO LUIS DO CURU - CE		LICITAÇÃO: 0205.01.2025-CPFME		BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº: 03		CONTRATO REAJUSTADO (A+B): R\$ 3.154.919,75		-
	FELIPE HENRIQUE SILVA ME		BDI: 25,00%		PRAZO DE OBRA: ADITIVADO		MEDIÇÃO ACUMULADA: R\$ 580.517,39		18,40%
CNPJ: 29.400.680/0001-12				PERÍODO DE MEDIÇÃO: 04/05/2026 - 10/06/2026		SALDO A MEDIR: R\$ 2.574.402,36		81,60%	
						VALOR DA MEDIÇÃO: R\$ 185.513,63		5,88%	
MEMORIA DE CALCULO DA 3ª MEDIÇÃO									
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.9	ADMINISTRAÇÃO LOCAL TIPO 2								

DESCRIÇÃO	QTDE TOTAL	PORCENT. EXEC. (%)	TOTAL
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,0	5,00%	5,00%

2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES								
2.1	EDIFICAÇÃO								
2.1.2	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO. AF_08/2023								

DESCRIÇÃO	LARG. (m)	COMP (m)	ALT. (m)	TOTAL (m²)
ATERRO EDIFICAÇÃO	0,60	132,05	0,40	31,69
TOTAL				31,69

4	SUPERESTRUTURA								
4.1	CONCRETO ARMADO - PILARES								
4.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020								

DESCRIÇÃO	COMP. (m)	LARG. (m)	QUANTIDADE	TOTAL (m²)
FÔRMA PARA PILARES	2,20	1,60	46,40	163,34
TOTAL				163,34

4.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022								
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DESCRIÇÃO	COMP. (m)	Peso linear (kg/m)	TOTAL (Kg)
BITOLA DE 10,00 MM	890,26	0,617	549,29
TOTAL			549,29

4.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022								
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--


DESCRIÇÃO	COMP. (m)	Peso linear (kg/m)	TOTAL (Kg)
BITOLA DE 12,50 MM	243,68	0,963	234,66
TOTAL			234,66

4.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022								
-------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

DESCRIÇÃO	COMP. (m)	Peso linear (kg/m)	TOTAL (Kg)
BITOLA DE 5,00 MM	1892,59	0,154	291,46

MARCOS
MATEUS NEVES
COELHO:021662
35379

Assinante Digital: MARCOS MATEUS NEVES COELHO (02166235379)
DN: CN=MARCOS MATEUS NEVES COELHO, O=2166235379,
OU=Certificado PPF A1, OU=Presencial,
OU=06802051000110, OU=HAC
SOLUTION Multipa v5, O=CP-Brasil, C=BR
Data: 10/06/2025 16:35:21 -03:00

	CONSTRUÇÃO DA CRECHE NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - FNDE - CRECHE TIPO 2 - OPÇÃO 220V	BOLETIM DE MEDIÇÃO				VALORES (R\$)		PORC (%)
						CONTRATO INICIAL (A): R\$ 3.154.919,75	-	
	CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU				REAJUSTES (B): R\$ -	-		
	LOCAL: AVENIDA MAJOR JOÃO MARTINS, SÃO LUIS DO CURU - CE	LICITAÇÃO: 0205.01.2025-CPFME		BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº: 03	CONTRATO REAJUSTADO (A+B): R\$ 3.154.919,75	-		
	FELIPE HENRIQUE SILVA ME	BDI: 25,00%	PRAZO DE OBRA: ADITIVADO	PERÍODO DE MEDIÇÃO: 04/05/2026 - 10/06/2026	MEDIÇÃO ACUMULADA: R\$ 580.517,39	18,40%		
CNPJ: 29.400.680/0001-12				SALDO A MEDIR: R\$ 2.574.402,36	81,60%			
				VALOR DA MEDIÇÃO: R\$ 185.513,63	5,88%			
MEMORIA DE CALCULO DA 3ª MEDIÇÃO								
TOTAL				291,46				

4.1.5 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

DESCRIÇÃO	LARG. (m)	ALT. (m)	ALT. (m)	QUANTIDADE	TOTAL (m³)
PILARES 15x50	0,15	0,50	3,00	11,00	2,48
	0,15	0,50	1,89	8,00	1,13
PILARES 15x30	0,15	0,30	3,00	2,00	0,27
	0,15	0,30	2,00	1,00	0,09
PILARES 13x40	0,13	0,40	3,00	10,00	1,56
	0,13	0,40	2,00	10,00	1,04
PILARES 20x20	0,20	0,20	3,00	6,00	0,72
	0,20	0,20	2,00	6,00	0,48
PILARES 15x40	0,15	0,40	3,00	2,00	0,36
	0,15	0,40	2,00	2,00	0,24
PILARES 13x30	0,13	0,30	3,00	2,00	0,23
	0,13	0,30	2,00	2,00	0,16
TOTAL					8,76

4.2 CONCRETO ARMADO - VIGAS
4.2.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020


DESCRIÇÃO	ALT. (m)	COMP. (m)	LADOS	TOTAL (m2)
VIGAS 15X40	0,40	125,46	2,00	100,37
VIGAS 13X40	0,40	141,05	2,00	112,84
VIGAS 20x40	0,40	34,58	2,00	27,66
TOTAL				240,87

4.2.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

DESCRIÇÃO	COMP. (m)	Peso linear (kg/m)	TOTAL (Kg)
BITOLA DE 8,00 MM	1368,94	0,395	540,73
TOTAL			540,73

4.2.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

DESCRIÇÃO	COMP. (m)	Peso linear (kg/m)	TOTAL (Kg)
BITOLA DE 10,00 MM	12,50	0,617	7,71
TOTAL			7,71

	CONSTRUÇÃO DA CRECHE NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - FNDE - CRECHE TIPO 2 - OPÇÃO 220V		BOLETIM DE MEDIÇÃO			VALORES (R\$)		PORC (%)		
						CONTRATO INICIAL (A):	R\$ 3.154.919,75		-	
			CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU			REAJUSTES (B):	R\$ -	-		
	LOCAL: AVENIDA MAJOR JOÃO MARTINS, SÃO LUIS DO CURU - CE		LICITAÇÃO: 0205.01.2025-CPFME			BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:	03	CONTRATO REAJUSTADO (A+B):	R\$ 3.154.919,75	-
	FELIPE HENRIQUE SILVA ME		BOLETO DE MEDIÇÃO Nº:			ADITIVADO		MEDIÇÃO ACUMULADA:	R\$ 580.517,39	18,40%
CNPJ: 29.400.680/0001-12		BDI: 25,00%			PERÍODO DE MEDIÇÃO: 04/05/2026 - 10/06/2026		SALDO A MEDIR:	R\$ 2.574.402,36	81,60%	
							VALOR DA MEDIÇÃO:	R\$ 185.513,63	5,88%	
MEMORIA DE CALCULO DA 3ª MEDIÇÃO										
4.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022									

DESCRIÇÃO	COMP. (m)	Peso linear (kg/m)	TOTAL (Kg)
BITOLA DE 5,00 MM	1897,73	0,154	292,25
TOTAL			292,25

4.2.5	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
-------	---

DESCRIÇÃO	LARG. (m)	ALT. (m)	COMP. (m)	TOTAL (m³)
VIGAS 15X40	0,15	0,40	101,35	6,08
VIGAS 13X40	0,13	0,40	116,00	6,03
VIGAS 20x40	0,20	0,40	17,29	1,38
TOTAL				13,50


4.3	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS
4.3.1	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

DESCRIÇÃO	LARG. (m)	QTD. (und)	COMP. (m)
JA-1	0,90	1,00	0,90
JA-2	1,30	1,00	1,30
JA-3	1,60	1,00	1,60
JA-4	1,60	1,00	1,60
JA-5	2,20	1,00	2,20
JA-6	2,30	1,00	2,30
JA-7	2,30	8,00	18,40
JA-8	2,30	4,00	9,20
JA-9	2,30	2,00	4,60
JA-10	0,90	2,00	1,80
JA-11	1,60	5,00	8,00
JA-12	4,40	2,00	8,80
JA-13	5,80	3,00	17,40
JA-14	1,80	2,00	3,60
TOTAL			81,7

DESCRIÇÃO	LARG. (m)	ALT. (m)	COMP. (m)
PM1	0,90	5,00	4,50
PM2	1,00	2,00	2,00
PM3	1,02	6,00	6,12
PM4	1,00	1,00	1,00
PM5	1,02	3,00	3,06

MARCOS NEVES COELHO:02166235379
 COELHO:02166235379
 35379

Assinante Digital: MARCOS MATEUS NEVES COELHO:02166235379
 DN: CN=MARCOS MATEUS NEVES COELHO:02166235379, OU=Presencial, OU=06802051000110, OU=HAC
 SOLUTI Multipla v5, O=CP-Brasil, C=BR
 Data: 10/06/2025 16:35:21 -03:00

	CONSTRUÇÃO DA CRECHE NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - FNDE - CRECHE TIPO 2 - OPÇÃO 220V		BOLETIM DE MEDIÇÃO			VALORES (R\$)		PORC (%)	
						CONTRATO INICIAL (A):	R\$ 3.154.919,75		-
			CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU			REAJUSTES (B):	R\$ -	-	
	LOCAL: AVENIDA MAJOR JOÃO MARTINS, SÃO LUIS DO CURU - CE		LICITAÇÃO:	0205.01.2025-CPFME	BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:	03	CONTRATO REAJUSTADO (A+B):	R\$ 3.154.919,75	-
	FELIPE HENRIQUE SILVA ME				PRAZO DE OBRA:	ADITIVADO	MEDIÇÃO ACUMULADA:	R\$ 580.517,39	18,40%
CNPJ: 29.400.680/0001-12		BDI:	25,00%	PERÍODO DE MEDIÇÃO:	04/05/2026 - 10/06/2026	SALDO A MEDIR:	R\$ 2.574.402,36	81,60%	
						VALOR DA MEDIÇÃO:	R\$ 185.513,63	5,88%	

MEMORIA DE CALCULO DA 3ª MEDIÇÃO

PM6	0,80	2,00	1,60
TOTAL			18,28
TOTAL GERAL			99,98
TOTAL (m)			99,98

4.7	PISO DE CONCRETO
4.7.2.1	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

DESCRIÇÃO	LARG. (m)	COMP. (m)	TOTAL (m2)
CALÇADA	1,20	31,85	38,22
TOTAL			38,22

4.7.2.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022
---------	--


DESCRIÇÃO	LARG. (m)	COMP. (m)	ALT. (m)	TOTAL (m3)
CALÇADA	1,00	152,86	0,07	10,70
TOTAL				10,70

5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL
5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO
5.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	COMP. (m)	ALT. (m)	TOTAL (m²)
ABERTURAS - PM1	6,00	0,70	1,10	4,62
PM2	3,00	0,80	1,10	2,64
PM3	6,00	0,82	1,10	5,41
PM4	3,00	0,80	1,10	2,64
PM5	5,00	0,82	1,10	4,51
PA1	1,00	1,00	1,10	1,10
PA2	1,00	0,80	1,10	0,88
PA3	1,00	1,60	1,10	1,76
PA4	6,00	4,50	1,10	29,70
TOTAL				53,26
DESCRIÇÃO	PERIMETRO. (m)	ALTURA (m)	ABERTURAS (m²)	TOTAL (m²)
ALVENARIA SINGELA - BLOCO A E BLOCO B	215,14	2,00	53,26	377,02
TOTAL				377,02

5.2.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
-------	--

MARCOS NEVES COELHO:02166235379
 Assinante Digital: MARCOS MATEUS NEVES COELHO:02166235379
 DN: C=BR, O=MARCOS MATEUS NEVES COELHO:02166235379, OU=Presencial, OU=06802051000110, OU=HAC
 SOLUTI Multipla v5, O=CP-Brasil, C=BR
 Data: 10/06/2026 16:35:21 -03:00

	CONSTRUÇÃO DA CRECHE NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - FNDE - CRECHE TIPO 2 - OPÇÃO 220V		BOLETIM DE MEDIÇÃO			VALORES (R\$)		PORC (%)	
						CONTRATO INICIAL (A):	R\$ 3.154.919,75		-
			CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU			CONTRATO REAJUSTADO (A+B):	R\$ 3.154.919,75	-	
	LOCAL: AVENIDA MAJOR JOÃO MARTINS, SÃO LUIS DO CURU - CE		LICITAÇÃO:	0205.01.2025-CPFME	BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:	03	MEDIÇÃO ACUMULADA:	R\$ 580.517,39	18,40%
	FELIPE HENRIQUE SILVA ME				PRAZO DE OBRA:	ADITIVADO	SALDO A MEDIR:	R\$ 2.574.402,36	81,60%
CNPJ: 29.400.680/0001-12		BDI:	25,00%	PERÍODO DE MEDIÇÃO:	04/05/2026 - 10/06/2026	VALOR DA MEDIÇÃO:	R\$ 185.513,63	5,88%	
MEMORIA DE CALCULO DA 3ª MEDIÇÃO									

DESCRIÇÃO	PERIMETRO. (m)	ALTURA (m)	TOTAL (m²)
PERIMETRO DE ALVENARIA HORIZONTAL - BLOCO A E BLOCO B	259,50	0,60	155,70
TOTAL			155,70


5.2.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
-------	--

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	COMP. (m)	ALT. (m)	TOTAL (m²)
ABERTURA - PA4	1,00	4,50	1,10	4,50
TOTAL				4,50

DESCRIÇÃO	PERIMETRO. (m)	ALTURA (m)	ABERTURAS (m²)	TOTAL (m²)
ALVENARIA- BLOCO A E BLOCO B	234,95	2,00	4,50	465,40
TOTAL				465,40

8	IMPERMEABILIZAÇÃO
8.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS

DESCRIÇÃO	LARG. (m)	COMP. (m)	LADOS	DEMAOS	TOTAL (m²)
CONCRETAGEM DA VIGA BALDRAME - VIGAS 15X40 V1;V3;V4;V15;V21;V35;V38;V40;V41;V42;V43;V44;V45;V48	0,15	26,50	1,00	2,00	7,95
CONCRETAGEM DA VIGA BALDRAME - VIGAS 15X40 V1;V3;V4;V15;V21;V35;V38;V40;V41;V42;V43;V44;V45;V48	0,40	26,50	2,00	2,00	42,40
CONCRETAGEM DA VIGA BALDRAME - VIGAS 13X40 V7;V9;V11;V17;V19;V26;V28;V46;V49;V47;V50;V53;V54;V55	0,13	40,13	1,00	2,00	10,43
CONCRETAGEM DA VIGA BALDRAME - VIGAS 13X40 V7;V9;V11;V17;V19;V26;V28;V46;V49;V47;V50;V53;V54;V55	0,40	40,12	2,00	2,00	64,19
CONCRETAGEM DA VIGA BALDRAME - VIGAS 20x40 V57	0,20	17,30	1,00	2,00	6,92
CONCRETAGEM DA VIGA BALDRAME - VIGAS 20x40 V57	0,40	17,30	2,00	2,00	27,68
TOTAL					159,58

 CONSTRUÇÃO DA CRECHE NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - FNDE - CRECHE TIPO 2 - OPÇÃO 220V		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
		CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU									
LOCAL: AVENIDA MAJOR JOAO MARTINS, SAO LUIS DO CURU - CE FELIPE HENRIQUE SILVA ME CNPJ: 29.400.680/0001-12		LICITAÇÃO: 0205.01.2025-CPFME			BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº: 03		ADITIVADO				
		BDI: 25,00%			PERÍODO DE MEDIÇÃO:		04/05/2026 - 10/06/2026				
CRECHE TIPO 2		R\$ 3.154.919,75	MEDIÇÃO 01	MEDIÇÃO 02	MEDIÇÃO 03	MEDIÇÃO 04	MEDIÇÃO 05	MEDIÇÃO 06	MEDIÇÃO 07	MEDIÇÃO 08	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 371.947,03	R\$ 35.835,04 9,63%	R\$ 17.967,06 4,83%	R\$ 14.972,55 4,03%						R\$ 68.774,65 18,49%
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	R\$ 49.833,03	R\$ 15.081,69 30,26%	R\$ 31.782,77 63,78%	R\$ 2.495,59 5,01%						R\$ 49.360,05 99,05%
3	FUNDAÇÕES	R\$ 155.752,69	R\$ 91.008,37 58,43%	R\$ 50.432,69 32,38%	R\$ - 0,00%						R\$ 141.441,06 90,81%
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 354.578,02	R\$ 9.696,22 2,73%	R\$ 14.388,85 4,06%	R\$ 83.248,08 23,48%						R\$ 107.333,15 30,27%
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	R\$ 209.867,17	R\$ 23.795,80 11,34%	R\$ 71.757,49 34,19%	R\$ 75.852,95 36,14%						R\$ 171.406,24 81,67%
6	ESQUADRIAS	R\$ 357.103,65	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%						R\$ - 0,00%
7	SISTEMAS DE COBERTURA	R\$ 256.136,72	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%						R\$ - 0,00%
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 29.116,85	R\$ - 0,00%	R\$ 13.140,36 45,13%	R\$ 8.944,46 30,72%						R\$ 22.084,82 75,85%
9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	R\$ 310.608,12	R\$ 17.132,81 5,52%	R\$ 2.984,59 0,96%	R\$ - 0,00%						R\$ 20.117,40 6,48%
10	SISTEMAS DE PISO	R\$ 168.457,12	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%						R\$ - 0,00%
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$ 152.829,58	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%						R\$ - 0,00%
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 93.501,01	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%						R\$ - 0,00%
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 18.812,44	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%						R\$ - 0,00%
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ 72.257,07	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%						R\$ - 0,00%
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R\$ 69.865,41	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%						R\$ - 0,00%
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	R\$ 4.653,99	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%						R\$ - 0,00%
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 45.216,38	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%						R\$ - 0,00%
18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	R\$ 225.406,24	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%						R\$ - 0,00%
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	R\$ 13.348,16	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%						R\$ - 0,00%
20	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 37.716,42	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%						R\$ - 0,00%
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	R\$ 11.840,95	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%						R\$ - 0,00%
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$ 48.847,58	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%						R\$ - 0,00%
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 94.130,61	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%						R\$ - 0,00%
24	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 3.093,51	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%						R\$ - 0,00%
TOTAL		R\$ 3.154.919,75	R\$ 192.549,93	R\$ 202.453,81	R\$ 185.513,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 580.517,37
			R\$ 192.549,93	R\$ 395.003,76	R\$ 580.517,39	R\$ 580.517,39	R\$ 580.517,39	R\$ 580.517,39	R\$ 580.517,39	R\$ 580.517,39	R\$ 580.517,37

MARCOS MATEUS
NEVES
COELHO:021662353

Assinante Digital: MARCOS MATEUS NEVES
COELHO:02166235379
DN: CN=MARCOS MATEUS NEVES
COELHO:02166235379, OU=Certificado PF
A1, OU=Presencial, OU=2688251000110,
OU=AC Soluti Multipla v5, O=ICP-Brasil,
C=BR
Data: 16/06/2026 16:36:04 -03:00