

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRIA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE

BOLETIM DE MEDIÇÃO

VALORES (R\$)

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		CONTRATO INICIAL (R\$):		R\$	317.897,78
LOCAL: MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE		ADITIVOS (R\$):		R\$	
CONTRATADA: ATOMO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI		CONTRATO + ADITIVO (A+B):		R\$	317.897,78
CNPJ: 28.177.357/0001-69		MEDIÇÃO ACUMULADA:		R\$	36.425,35
Nº DO CONTRATO: 202407030001		BOLETIM COMPLEMENTAR DE MEDIÇÃO Nº:			
DATA DE CONTRATO: 04/03/2024		PRAZO DE OBRAS:		6 MESES	
VIGÊNCIA: 03/11/2025		PERÍODO DE MEDIÇÃO:		04/05/2025 29/05/2026	
		SALDO A MEDIR:		R\$	289.348,59
		VALOR DA MEDIÇÃO:		R\$	28.549,20

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI		PREÇO TOTAL COM BDI		MEDIÇÕES			VALORES			EXECUÇÃO (%)		
						COM BDI R\$	COM BDI	COM BDI R\$	COM BDI	MEDIÇÕES ANTERIORES	QUANTIDADE MEDIDA	ACUMULADO	MEDIÇÕES ANTERIORES	VALOR MEDIDO	ACUMULADO		SALDO	
1	ADMINISTRAÇÃO																	
1.1	COMP-ADM	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Composição s Propostas	%	100,00	R\$ 202,93	R\$ 202,93	R\$ 20.293,00	R\$ 20.293,00									
2	SERVIÇOS PRELIMINARES																	
2.1	CI937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 39,03	R\$ 468,36	R\$ 2.144,31		0,00	0,00	0,00	95,33	R\$ 115,13	R\$ 210,46	R\$ 20.947,55	9,03%	
2.2	C873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATE 5000 M2)	SEINFRA	M2	23.942,13	R\$ 0,07	R\$ 1.675,95			1361,80	1644,78	3006,58	95,33	R\$ 115,13	R\$ 210,46	R\$ 20.935,55	12,55%	
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA																	
3.1	CE233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	23.942,13	R\$ 0,48	R\$ 11.492,22			1361,80	1644,78	3006,58	653,66	R\$ 789,49	R\$ 1.443,15	R\$ 20.935,55	12,55%	
4	DRENAGEM																	
4.1	C3449	MEIO FIO PRE MOLDOADO (0,07x0,30x1,00)M C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	9.874,80	R\$ 5,36	R\$ 52.928,93			1644,78	1644,78	3006,58	653,66	R\$ 789,49	R\$ 1.443,15	R\$ 20.935,55	12,55%	
4.2	CO836	CONCRETO MÃO ESTRUTURAL	SEINFRA	M3	344,72	R\$ 94,52	R\$ 32.589,93			711,22	771,18	1482,40	3.812,14	R\$ 4.133,52	R\$ 7.945,66	R\$ 8.392,40	15,01%	
4.3	CI256	ESCALVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M	SEINFRA	M3	344,72	R\$ 15,59	R\$ 5.374,18			28,63	78,59	107,22	2.706,11	R\$ 7.428,66	R\$ 10.134,77	R\$ 237,50	31,10%	
5	PAVIMENTAÇÃO																	
5.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRIA TOSCA/S/ ADQUIRIDO	SEINFRA	M2	19.510,17	R\$ 9,43	R\$ 183.980,90			28,63	75,83	104,46	446,34	R\$ 1.182,11	R\$ 1.628,45	R\$ 240,26	30,30%	
6	LIMPEZA																	
6.1	C3417	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	22.753,25	R\$ 0,40	R\$ 9.101,30			1439,20	1287,27	2726,47	13.571,66	R\$ 12.138,96	R\$ 75.710,62	R\$ 16.783,70	13,91%	
VALOR TOTAL COM BDI:								R\$ 317.897,78		4512,00	2347,50	6859,50	1.804,80	R\$ 939,00	R\$ 2.743,80	R\$ 15.893,75	30,13%	
TOTAL MEDIDO								R\$ 28.549,20								R\$ 53.082,07	R\$ 63.514,62	16,70%

PAULO HENRIQUE Assinado de forma digital por PAULO HENRIQUE  
MUNIZ:04458279  
394

FRANCISCO DE ASSIS Assinado de forma digital por FRANCISCO CARDOSO DE ASSIS CARDOSO PEREIRA:07327031316  
PEREIRA:07327031316



MEMORIAL DE CÁLCULO - BOLETIM DE MEDIÇÃO COMPLEMENTAR N° 09

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
<b>1 ADMINISTRAÇÃO</b>				
1.1	COMP-ADM	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PERCENTUAL	
			8,98	%
<b>2 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	COMPRIMENTO	LARGURA
			-	-
			TOTAL	M2
				0,00
2.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	COMPRIMENTO	LARGURA
			TOTAL	M2
				1644,78
		RUA PERGENTINA CHAVES NUNES	39,80	4,70
		RUA FRANCISCO CHAVES NUNES	36,10	4,20
		RUA SDO 01	166,00	5,60
		RUA SDO 02	41,00	5,00
		RUA SDO 03	34,30	5,00
			187,06	
			151,62	
			929,60	
			205,00	
			171,50	
<b>3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>				
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	COMPRIMENTO	LARGURA
			TOTAL	M2
				1644,78
		RUA PERGENTINA CHAVES NUNES	39,80	4,70
		RUA FRANCISCO CHAVES NUNES	36,10	4,20
		RUA SDO 01	166,00	5,60
		RUA SDO 02	41,00	5,00
		RUA SDO 03	34,30	5,00
			187,06	
			151,62	
			929,60	
			205,00	
			171,50	
<b>4 DRENAGEM</b>				
4.1	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	COMPRIMENTO	QUANTIDADE
			TOTAL	M
				771,18
		RUA PERGENTINA CHAVES NUNES	69,19	2,00
		RUA FRANCISCO CHAVES NUNES	36,10	2,00
		RUA SDO 01	166,00	2,00
		RUA SDO 02	41,00	2,00
		RUA DOIS	39,00	2,00
		RUA SDO 03	34,30	2,00
			138,38	
			72,20	
			332,00	
			82,00	
			78,00	
			68,60	
4.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	COMPRIMENTO (X2)	ESPESSURA
			LARGURA	TOTAL
				M3
				78,59
		RUA PERGENTINA CHAVES NUNES	125,80	0,07
		RUA FRANCISCO CHAVES NUNES	36,10	0,07
		RUA SDO 01	166,00	0,07
		RUA SDO 02	41,00	0,07
		RUA DOIS	39,00	0,07
		RUA SDO 03	34,30	2,00
			0,35	3,08
			0,35	0,88
			0,35	4,07
			0,35	1,00
			0,35	0,96
			68,60	
4.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	COMPRIMENTO (X2)	ESPESSURA
			LARGURA	TOTAL
				M3
				75,83
		RUA PERGENTINA CHAVES NUNES	12,80	0,07
		RUA FRANCISCO CHAVES NUNES	36,10	0,07
		RUA SDO 01	166,00	0,07
		RUA SDO 02	41,00	0,07
		RUA DOIS	39,00	0,07
		RUA SDO 03	34,30	2,00
			0,35	0,31
			0,35	0,88
			0,35	4,07
			0,35	1,00
			0,35	0,96
			68,60	
<b>5 PAVIMENTAÇÃO</b>				
5.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	COMPRIMENTO	LARGURA
			TOTAL	M2
				1287,27
		RUA PERGENTINA CHAVES NUNES	39,80	3,80
		RUA FRANCISCO CHAVES NUNES	36,10	3,30
		RUA SDO 01	166,00	4,70
		RUA SDO 02	41,00	4,10
		RUA SDO 03	34,30	2,00
			151,24	
			119,13	
			780,20	
			168,10	
			68,60	
<b>6 LIMPEZA</b>				
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	COMPRIMENTO	LARGURA
			TOTAL	M2
				2347,50
		RUA PERGENTINA CHAVES NUNES	125,80	4,50
		RUA FRANCISCO CHAVES NUNES	36,10	4,00
		RUA SDO 01	166,00	5,40
		RUA SDO 02	41,00	4,80
		RUA DOIS	99,00	4,80
		RUA SDO 03	34,30	2,00
			566,10	
			144,40	
			896,40	
			196,80	
			475,20	
			68,60	

PAULO HENRIQUE  
MUNIZ:04458279394

Assinado de forma digital  
por PAULO HENRIQUE  
MUNIZ:04458279394

FRANCISCO DE ASSIS  
CARDOSO  
PEREIRA:07327031316

Assinado de forma digital por  
FRANCISCO DE ASSIS  
CARDOSO  
PEREIRA:07327031316

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE	CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
LOCAL: MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE	BOLETIM DE MEDIÇÃO N°: 9 - COMPLEMENTAR
CONTRATADA: ÁTOMO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	PRAZO DE OBRA: 6 MESES
CNPJ: 28.177.357/0001-69	PERÍODO DE MEDIÇÃO: 04/05/2026 A 29/05/2026

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	EXECUTADO					
			1ª MEDIÇÃO	2ª MEDIÇÃO	3ª MEDIÇÃO	4ª MEDIÇÃO	5ª MEDIÇÃO	6ª MEDIÇÃO
1.	ADMINISTRAÇÃO	93.948,00	8,41%	8,43%	6,29%	5,40%	3,27%	7,33%
			7.901,03	7.919,82	5.906,70	5.073,19	3.072,10	6.885,69
2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	13.213,22	9,37%	0,77%	20,10%	5,57%	5,57%	5,87%
			1.238,52	102,15	2.656,18	735,79	735,79	776,16
3.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	74.637,86	11,21%	0,92%	4,42%	6,66%	6,66%	7,03%
			8.369,41	690,30	3.297,86	4.972,19	4.972,19	5.244,96
4.	DRENAGEM	558.272,09	6,40%	6,09%	4,48%	1,66%	4,91%	4,81%
			35.756,71	33.981,78	25.019,63	9.248,34	27.430,48	26.874,34
5.	PAVIMENTAÇÃO	1.213.926,14	5,58%	6,38%	4,37%	4,45%	1,16%	5,61%
			67.757,90	77.461,29	53.029,95	54.039,57	14.134,74	68.094,00
6.	LIMPEZA	59.712,52	5,28%	6,49%	4,40%	0,80%	5,84%	0,00%
			3.154,25	3.874,18	2.627,37	476,56	3.485,40	0,00
		2.013.709,83	124.177,82	124.029,52	92.537,69	74.545,64	53.830,70	107.875,15
			124.177,82	248.207,34	340.745,03	415.290,67	469.121,37	576.996,52

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	PRAZO					
			7ª MEDIÇÃO	8ª MEDIÇÃO	9ª MEDIÇÃO	9ª MEDIÇÃO COMP		
1.	ADMINISTRAÇÃO	93.948,00	2,33%	4,78%	8,98%	1,94%		
			2.188,99	4.490,71	8.436,53	1.822,31		
2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	13.213,22	0,00%	3,40%	4,11%	0,87%		
			0,00	449,39	542,78	115,13		
3.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	74.637,86	0,00%	4,07%	4,91%	1,06%		
			0,00	3.036,81	3.667,86	789,49		
4.	DRENAGEM	558.272,09	2,58%	3,20%	10,57%	2,28%		
			14.379,18	17.860,91	58.997,75	12.744,30		
5.	PAVIMENTAÇÃO	1.213.926,14	1,29%	3,88%	4,63%	1,00%		
			15.714,00	47.107,08	56.189,34	12.138,96		
6.	LIMPEZA	59.712,52	6,99%	1,60%	7,27%	1,57%		
			4.173,60	954,60	4.342,88	939,00		
		2.013.709,83	36.455,77	73.899,50	132.177,14	28.549,20		
			613.452,29	687.351,79	819.528,93	848.078,13		